



监理例会签到表

工程名称: 东岗镇杨家寨 20WMP 地面分布式光伏电站项目

各与会单位:

现将会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共____页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2018年2月17日

会议地点	开关站会议室	会议时间	2018年2月17日 下午
组织单位	监理单位	主持人	李维军
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	林州市旭岗新能源科技有限公司	李维军 袁智 李同伟	
	常州正衡电力工程监理有限公司	李维军	
	四川中民信电力工程设计有限公司	曹志斌 肖远 王明辉 赵明	
	林州市万源电业企业有限公司		





东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏发电项目 监理例会

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 1 月 17 日 上午 9:00

会议地点：开关站会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

前言：2018 年 1 月 17 日 上午 9:00 时“东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、剩余工作量：

- 1、3#、5#地块场内检修道路及进场道路；
- 2、进场道路护坡及护墩；
- 3、3#、5#地块围栏安装；
- 4、光伏区通讯调试；
- 5、ADC/AVC 及光功率调试；
- 6、整改消缺；
- 7、竣工验收。

二、工作计划：

- 1、3#、5#地块场内检修道路及进场道路 2018 年 1 月 25 日完成；
- 2、进站道路护坡及道路护墩计划 3 月上旬开工，施工周期一个月；
- 3、3#、5#地块围栏安装，施工周期为 2 个月，因进度款原因无法确定完成日期；
- 4、光伏场区通讯调试 2018. 1. 20 完成；
- 5、ADC/AVC 及光功率调试 2018. 1. 25 完成调试；
- 6、整改消缺待验收后提供的消缺清单后确定完成日期；
- 7、初验收 2018 年 1 月 20 日





三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、提交春节放假停工报告，放假期间现场安排好、防火、防盗和安全事宜；
- 2、3#地支架斜撑、斜拉筋松动，桥架缆线出线处未开口，接地扁铁未埋好，斜筋长度不够焊接的未做防腐处理，接地、箱变回填未到位；
- 3、5#地块桥架支撑与桥架之间隔空未进行紧固，桥架盖板未盖到位；
- 4、部分斜拉条松动未紧固到位；
- 5、后期施工一定要抓好质量，一次完成，不要出现返工；

四、建设单位相关要求：

- 1、调试要提前通知，ADC 在 25 前调试完成；
- 2、场区道路施工严格按照图纸施工；
- 3、工程款支付施工单位要与其他项目协调好，不要因为别的项目影响我们的项目支付申请，先确认一下工程量，随时反应上去；
- 4、围栏大门要能上锁，大门朝向主干道便于维护，由运维提供大门位置；
- 5、警示牌已经有好多掉了，要解决好能长期好用的；
- 6、除草要解决好，防止火灾事件发生和运行、安全有关的放假前要解决好；
- 8、保证农民工工资，如果有资金压力可以先申请付款；

五、协调问题：

- 1、工程进度款申请；
- 2、新增项补充协议进度款申请；
- 3、现场工程量的确认；
- 4、合同外签证事宜。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。


注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）





常州正衡电力工程监理有限公司

记录人：严足贤

会签栏：  

东岗镇杨家寨 20Wp 地面分布式光伏电站项目监理机构

2018 年 1 月 17 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

东岗镇杨家寨 20Wp 地面分布式光伏电站项目监理机构

2018 年 1 月 17 日印发

共印 3 份

