



## 监理例会签到表

工程名称: 东岗镇杨家寨 20WMP 地面分布式光伏电站项目

各与会单位:

现将会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共\_\_\_\_页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



2018年3月3日

|                     |                    |      |              |
|---------------------|--------------------|------|--------------|
| 会议地点                | 开关站会议室             | 会议时间 | 2018年3月3日 下午 |
| 组织单位                | 监理单位               | 主持人  |              |
| 会议议题                | 质量、安全、进度           |      |              |
| 各与会单位<br>及人员<br>签到栏 | 与会单位               | 与会人员 |              |
|                     | 林州市旭岗新能源科技有<br>限公司 |      |              |
|                     |                    |      |              |
|                     |                    |      |              |
|                     | 常州正衡电力工程监理有<br>限公司 |      |              |
|                     |                    |      |              |
|                     |                    |      |              |
|                     | 中国核工业二三建设有限<br>公司  |      |              |
|                     |                    |      |              |
|                     |                    |      |              |
|                     | 林州市万源电业企业有限<br>公司  |      |              |
|                     |                    |      |              |
|                     |                    |      |              |





# 东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏发电项目 监理例会

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 1 月 3 日 下午 15:00

会议地点：开关站会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

前言：2017 年 12 月 27 日 下午 15:00 时“东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如

## 一、本周施工情况：

- 1、5 号地桥架完成安装；
- 2、5 号地场内接地开挖、扁铁焊接完成；
- 3、完成全容量并网。

## 二、下周施工计划情况：

- 1、3 号地消缺；
- 2、5 号地通讯光纤熔纤调试；
- 4、5 号地完成接地施工；
- 5、5 号地消缺；
- 6、箱变基础回填。

## 三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、5 号地未完工的接地沟开挖，接地扁铁敷设焊接，部分支架拉筋未紧固到位，桥架与支架悬空很普遍，桥架与支架连接螺栓部分未紧固到位，还有部分根本未安装螺栓，按照图纸整改；
- 2、逆变器、汇流箱进线口未进行防火泥封堵，部分进线电缆直接拖到地上，需要进行整改；
- 3、部分桥架基础在边坡上，一下雨就会有坍塌情况发生，需要抓紧整改；
- 4、材料出现氧化的，必须要有厂家质量承诺书，质保书；





5、集电杆塔盘线部位回填即不符合规范要求也不符合设计要求，2#、5#塔基未按照变更要求施工，需要进行整改；

6、组件清洗、挡土墙修复工作在春节前完成；

7、道路和围栏施工，施工单位拿出具体的施工方案；

8、施工单位加强现场巡查发现问题及时整改到位；

9、挡光组件需要给出整改方案，争取春节前完成整改；

10、进入带电区域施工绝缘手套、安全帽等安全用品必须戴到位，进入带电区域施工前必须安全交底。

#### 四、建设单位相关要求：

1、需然满并，但是还部分线路未接通，需要抓紧完成；

2、工程款到账后要确保人工工资，不得有拖欠人工工资现象；

3、施工单位进入消缺阶段要有计划的进行，下周给出消缺施工方案；

4、消缺要优先把紧急的项目整改到位；

5、后续工作要有计划的运行下去，安全要放在第一位；

6、万源杆塔基础施工不符合要求的需要进行整改。

#### 五、协调问题：

1、请建设单位尽快解决 4#地块停工事宜，原停工通知时间至 5 月 30 日，请建设单位尽快落实 4#地后续宜事；

2、请建设单位尽快拨付本次申请的项目进度款；

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤





常州正衡电力工程监理有限公司

会签栏:

东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目监理机构

2018 年 1 月 3 日

主题词: 安全 质量 进度

抄报: 建设单位

抄送: 施工单位

东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目监理机构

2018 年 1 月 3 日印发

共印 3 份

