

# 工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇  
20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-012

各与会单位：

现将工地例会会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

	与会单位	与会人员
各与会单位及人员 签到栏	林州市旭岗新能源科技有限公司	
	林州市旭岗新能源科技有限公司	李乔
	林州市旭岗新能源科技有限公司	谷雪强
	中国核工业二三建设有限公司	王辉
	中国核工业二三建设有限公司	
	中国核工业二三建设有限公司	刘洪涛
	中国核工业二三建设有限公司	
	中国核工业二三建设有限公司	
	中国核工业二三建设有限公司	亢留欢
	中国核工业二三建设有限公司	
	常州正衡电力工程监理有限公司	任仲峰
	常州正衡电力工程监理有限公司	
	常州正衡电力工程监理有限公司	卢光杰

注：B61\_为工地例会、B62\_为专题会议、B63\_为机构内部会议。

# 工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-012

会议地点	林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目部会议室	会议时间	2016 年 12 月 28 日 下午 14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	任仲峰
会议议题	项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜		

会议内容：

## 一、施工单位：

王总：

上周施工情况：

### (1) 进度

- 1、开关站室外电缆沟施工完成 70%。
- 2、开关站接地施工完成 60%，现已完成 90%。
- 3、光伏支架基础钻孔施工 96.3%，已完成现有可施工工作面。
- 4、光伏支架基础灌注桩施工已完成现有可施工工作面 94.8%，已完成现有可施工工作面。
- 5、光伏支架安装完成 25%，现已完成 78.9%。
- 6、光伏区组件安装完成 7%，因雨雪天气导致滞后；
- 7、场内接地开挖已完成 57%。
- 8、桥架支墩浇筑完成 60%。
- 9、杆塔塔基础浇筑完成 10%，总体完成 71.5%。

### (2) 安全

- 1、光伏区现场个别施工人员未佩戴安全帽，已责令其整改。
- 2、开关站综合楼内临时用电电线凌乱，已责令其整改。

### (3) 质量

- 1、综合楼接地网焊接后焊渣未清理，防腐措施不到位，已整改。
- 2、二号地块个别灌注桩预埋件垂直度不够，已破除整改。

下周计划：

### (1) 开关站施工

- 1、综合楼、35kv 配电间一层砌体施工完成 100%。
- 2、开关站室外电缆沟施工完成 30%。
- 3、开关站接地施工完成 10%。

### (2) 光伏区施工

- 1、光伏支架安装本周计划完成 11.1%。
- 2、光伏组件安装本周计划完成 40%。
- 3、场内接地开挖本周计划完成 10%。
- 4、桥架支墩浇筑本周计划完成 17%。
- 5、箱逆变安装本周计划完成 100%。

### (3) 外线施工

- 1、杆塔基础浇筑本周计划完成 50%。

协调问题：

- 1、我项目部钻孔施工已完成现有工作面，有关3#地块进场事宜望建设单位尽快落实。
- 2、伏场区2#地块东水村区域的用地事宜还未最终确定，请尽快确定，后期的材料、机械进场至该区域难度很大。东水村区域为单独的一个子方阵，设计容量约1MWp，该区域位于2#地块最东面，距场内集电线路5#塔最远，为2#地箱变接线敷设起点。因该区域征地事宜未协调好，造成2#地箱变接线敷设图无法确定（35KV电缆敷设路径无法确定，箱变间高压电缆的型号、长度无法确定），我司无法进行施工。

根据现有最新版图纸（2016.11.24版），二号地块红线外围栏内区域涉及2#地1#子方阵（1.045MWp）和3#子方阵（1.045MWp），其中1#子方阵有117个组串（0.695MWp）在红线外，3#子方阵有31个组串（0.184MWp）在红线外。若放弃此区域，现在的1#、2#、3#子方阵（共3.135MWp）将会重新划分子方阵，大多数电气设计都将会变更，我司按现有最新版图纸（2016.11.24版）采购的此部分的电气设备、线缆、桥架等工程材料在型号规格、数量等方面将会有很大的出入。因此，现阶段我司无法进行该区域的电气施工。

- 3、进站道路自2016年10月13日出图至今已长达两个月，开工的协调工作仍未落实。
- 4、东岗至杨家寨道路因罗匡村路段桥梁修筑道路受阻，对我项目部物资进场造成影响。

## 二、监理单位：

任总：

- 1、外线的资料尽快按照我监理提出的要求进行整改完善，及时进行资料的报审；
- 2、本周因雨雪天气组件安装进度滞后，后期需要施工单位增加人工，将滞后进度赶回；
- 3、今日在你单位进行混凝土搅拌时发现混凝土中有冰块，已要求施工人员将该批次混凝土清理，并在日后的施工中避免此类情况的发生；
- 4、本周现场发现6起施工人员未佩戴安全帽或佩戴不规范的情况，已进行罚款，要求你单位安全管理人员加强日常巡视工作。

## 三、建设单位：

谷工：

- 1、现场组件安装后部分组串出现不平整，且角度不符合要求的情况，希望你施工单位尽快对不符合要求的组串进行整改；
- 2、现场部分桥架基础砼深度无法满足设计要求的300，要求施工单位尽快整改并报监理进行验收；
- 3、我公司质安中心于12月22日检查中发现的问题请各单位尽快整改回复；
- 4、现场要做好安全保卫工作，防治工器具及原材料的丢失。

李工：

- 1、进场电缆要尽快组织报验；
- 2、箱变已进场，施工单位要尽快报验，并组织好箱变的相关检测工作；
- 3、后期电缆敷设工作要提前规划好电缆长度，不要出现无谓的接头。

