

会议纪要

编号: YJZGF-2017-02-17

签发:

工程名称: 东岗镇杨家寨 20WMP 地面分布式光伏电站项目

会议地点	开关站临时项目部会议室	会议时间	2017年2月23日下午3:00
会议主持人	任仲峰		
会议主题:	<p>监理例会: 总承包单位汇报本周工程施工进度及人员、机械、设备配备情况, 总结本周出现的质量及安全问题, 并提出下周工作计划, 以及需要各参建单位配合协调解决的问题; 监理单位概述本周监理工作情况及本周发现的质量安全问题并提出整改要求, 对下周施工进度及施工质量安全方面提出要求; 建设单位对需协调的问题给出答复并对工程建设总包、监理单位提出要求及建议。</p>		
上次会议问题落实情况:	<p>1、上周会上提的对光伏区组件压块、螺栓整改情况做一个整改计, 计划虽已编制但是还需要完善;</p> <p>2、光伏区接地的设计说明需要施工单位跟设计单位结合一下, 尽快拿出一个确定的结论;</p> <p>3、上周会议提到的其他问题均已落实。</p>		
本次会议内容:	<p>一、施工单位:</p> <p>王辉:</p> <p>本周施工情况:</p> <p>(1) 开关站</p> <ol style="list-style-type: none"> 综合楼水电安装完成 80% ; 开关站室外排水管、井施工完成 90% ; 综合楼、35KV 配电间内外墙粉刷完成 70% ; SVG 围栏施工完成 100% ; 开关站围墙施工完成 10% ; 综合楼室内外爬梯安装完成 20% ; <p>(2) 光伏区</p> <ol style="list-style-type: none"> 场内接地开挖完成 8% ; 防雷接地安装完成 28.9% ; 桥架安装完成 38.9% ; 逆变器安装完成 33.8% ; 汇流箱安装完成 77.8% ; 光伏电缆汇线完成 33.8% ; 低压电缆敷设完成 50% ; 		

本次会议内容：

一、施工单位：

王辉：

本周施工情况：

(1) 开关站

- 1、综合楼水电安装完成 80%；
- 2、开关站室外排水管、井施工完成 90%；
- 3、综合楼、35KV 配电间内外墙粉刷完成 70%；
- 4、SVG 围栏施工完成 100%；
- 5、开关站围墙施工完成 10%；
- 6、综合楼室内外爬梯安装完成 20%；

(2) 光伏区

- 1、场内接地开挖完成 8%；
- 2、防雷接地安装完成 28.9%；
- 3、桥架安装完成 38.9%；
- 4、逆变器安装完成 33.8%；
- 5、汇流箱安装完成 77.8%；
- 6、光伏电缆汇线完成 33.8%；
- 7、低压电缆敷设完成 50%；

(3) 外线

- 1、外线架线完成 60%；

(4) 场内集电线路

- 1、杆塔基础开挖完成 50%。

下周施工计划：

(1) 开关站施工

- 1、综合楼水电安装完成 20%；
- 2、开关站室外给排水施工完成 10%；
- 3、综合楼、35KV 配电间内墙粉刷完成 30%；
- 4、开关站围墙施工完成 90%；
- 5、综合楼室外爬梯安装完成 100%；
- 6、开关站门窗安装完成 100%；
- 7、综合楼、35KV 配电间腻子涂料施工完成 14.3%；
- 8、综合楼、35KV 配电间屋顶防水施工完成 46.7%；

(2) 光伏区施工

- 1、场内接地开挖完成 3.1%；
- 2、防雷接地安装完成 11.1%；
- 3、桥架支墩浇筑完成 11.1%；

- 4、桥架安装完成 11.1%；
- 5、逆变器安装完成 22.2%；
- 6、汇流箱安装完成 22.2%；
- 7、通讯柜安装完成 77.8%；
- 8、光伏电缆汇线完成 22.2%；
- 9、高压电缆敷设完成 100%；
- 10、低压电缆敷设完成 50%；
- 11、箱变安装完成 33.3%。

(3) 外线施工

- 1、架线工作全部完成。

(4) 场内集电线路施工

- 1、杆塔基础开挖完成 62.5%；
- 2、杆塔基础砼浇筑完成 100%。

需要协调解决的问题：

- 1、有关 3 号地块进场事宜望建设单位尽快落实；
- 2、光伏场区 2 号地块东水村区域的土地问题需协调；
- 3、进站道路的协调工作需尽快落实。

二、监理单位

任仲峰：

- 1、在安全方面仍存在一些问题，例如：施工人员未佩戴安全帽、安全带等现象，针对此类现象将要采取年前的罚款措施，施工单位要对每一个新进场的人员进行安全知识培训；
- 2、依据施工单位的二级进度计划，综合楼的抹灰、开关站的围墙施工要在 2 月 28 日达到验收条件，外线杆塔的架线工作要在 2 月 26 日达到验收条件，我监理单位在 2 月 26 日组织外线杆塔架线的验收工作；
- 3、光伏区要注重汇线电缆的接线、压接质量，我方监理人员会加强这方面的检查，施工单位的技术员、相关负责人做好相关自检的工作；
- 4、开关站电缆沟、光伏区电缆沟的过路穿线管的管口有瑕疵，按照规范 GB-50168 中的要求，电缆穿线管的管口应该是光滑无毛刺的，后期要进行打磨；
- 5、综合楼一层室外钢爬梯的焊接质量要满足相关规范及设计的要求；
- 6、下一步将要进行屋面的施工过程，屋面的防水、保温，要在选材上把好关我们会对材料做跟进检查、验收，在施工过程也要把控好，我们会对关键部位进行旁站；
- 7、设计施工图纸在不断变动，对已完成施工区域及已定版的设计图纸要尽快定版，盖章；
- 8、光伏区整改问题现已基本整改完成，在后期报验时要按子区进行报验时安装子区进行复查。

三、建设单位

谷雪强：

- 1、场内集电线路砼需要自拌，在自拌时混凝土配合比一定要有，监理要跟踪这个配合比是否符合要

求；

2、开关站所有的装饰装修的原材要提前准备送检，需要确认样品的尽快提供确认。

李乔：

1、光伏区的电缆（高压、低压）要尽快送检；

2、每天的日报中的工作要量化；

3、光伏区过路电缆线管预埋深度不符合设计要求，要在回填之前报监理验收，监理要对这方面严格把控；

4、光伏区现场电缆头防护不合格，现场电缆线头用透明胶带防护不符合要求，要用防水绝缘胶布进行电缆头的防护，后期监理要盯紧。

张志刚：

1、要提前考虑到影响施工进度的因素，滞后进度及时纠偏，有一项滞后及时处理，计划衔接方面做好充分准备；

2、测绘人员何时进场，何时开展测绘工作，何时进行排布完成，要拿出一个计划；

3、现场组件压块、螺栓整改情况都要做好跟踪、记录，后期要核实、抽查；

4、现场安全用电、设备操作、道路通行要按规范进行，要做好监督，现场施工人员及看护人员要到位；后续材料、设备进场频繁，现场的安全防护措施要做好，车辆通行要做好指挥，施工单位要拿出方案；

5、今日要拿出地形测绘方案，排布的时间节点。

主送单位	林州旭岗新能源科技有限公司		
抄送单位	四川中民信电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.02.17

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

