

4GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 东岗镇杨家寨 20WMP 地面分布式光伏电站项目



会议地点	开关站临时项目部会议室	会议时间	2017年3月08日下午 3:00
------	-------------	------	-------------------

会议主持人 任仲峰

会议主题:

监理例会: 总承包单位汇报本周工程施工进度及人员、机械、设备配备情况, 总结本周出现的质量及安全问题, 并提出下周工作计划, 以及需要各参建单位配合协调解决的问题; 监理单位概述本周监理工作情况及本周发现的质量安全问题并提出整改要求, 对下周施工进度及施工质量安全方面提出要求; 建设单位对需协调的问题给出答复并对工程建设总包、监理单位提出要求及建议。

上次会议问题落实情况:

- 1、光伏区电缆槽盒开口处已进行保护处理;
- 2、八角村进站路口的标示牌 3 月 10 日前要进行固定;
- 4、开关站装饰装修材料的送检清单要进行落实;
- 3、上周会议提到的其他问题均已落实。

本次会议内容:

一、施工单位:

王辉:

本周施工情况:

(1) 开关站

- 1、综合楼水电安装完成 0%, 计划与室内装修同步完成;
- 2、开关站室外排水管、井施工完成 100%;
- 3、综合楼、35KV 配电间内外墙粉刷完成 100%;
- 4、开关站围墙施工完成 100%;
- 5、综合楼室内外爬梯安装完成 100%;
- 6、开关站防火门安装完成 70%;
- 7、综合楼、35KV 配电间腻子涂料施工完成 100%;
- 8、综合楼、35KV 配电间屋顶防水施工完成 50%;
- 9、开关站室内地面瓷砖施工完成 26%;
- 10、开关站室内吊顶施工完成 10%;
- 11、二次配电间设备安装完成 36.4%。

(2) 光伏区

- 1、桥架安装完成 5.1%;

2、通讯柜安装完成 77.8%；

3、高压电缆敷设完成 38.9%；

4、低压电缆敷设完成 100%；

5、光伏区电缆汇线完成 100%；

6、汇流箱安装完成 100%；

7、逆变器安装完成 100%。

(3) 外线

1、外线架线施工及接地施工现已全部完成；

(4) 场内集电线路

1、杆塔基础开挖完成 100%；

2、杆塔基础砼施工完成 37.5%。

下周施工计划：

(1) 开关站施工

1、综合楼水电安装完成 10%；

2、综合楼、35KV 配电间屋顶防水施工完成 50%；

3、二次配电间腻子涂料完成 85%；

4、开关站室内地面瓷砖施工完成 60%；

5、开关站室内吊顶完成 90%；

6、开关站防火门安装完成 30%；

7、二次配电间设备安装完成 63.6%；

8、水泵房基础及设备完成 100%；

9、开关站旗台施工完成 100%

10、开关站大门电动门库施工 100%。

(2) 光伏区施工

1、桥架安装完成 6%；

2、通讯柜安装完成 22.2%；

3、高压电缆敷设完成 11.1%。

(3) 外线施工

1、已全部完成；

(4) 场内集电线路施工

1、杆塔基础砼浇筑完成 25%；

2、场内集电线路杆塔组立 50%。

需要协调解决的问题：

1、有关 3#地块进场事宜望建设单位尽快落实。

2、进站道路的协调工作需尽快落实。

二、监理单位

任仲峰：

- 1、光伏区进行消缺工作的统计，要做好记录工作；
- 2、开关站外墙保温的拉拔实验要提前做好准备，拉拔实验的设备也要尽快进场以便进行实验工作；
- 3、距离 3 月 30 日并网要求的时间越来越近，在后期进度的跟踪上在可能会发生滞后的工序进行前要做好预估，通知劳务分包队伍增派人员，避免进度滞后后再去纠偏；

三、建设单位

谷雪强：

- 1、开关站综合楼室内装饰装修要做好技术交底，并且技术交底要及时更新，后期检查签字版技术交底；
- 2、综合楼装饰装修过程中提前给各个班组做好技术交接验收，避免出现返工现象影响施工进度，要对隐蔽工程要做好影像资料。

李乔：

- 1、年前的组件验收报告要尽快收集工作要落实；
- 2、在质量安全大检查中发现的质量、安全问题后续要进行整改后的跟踪。

张志刚：

- 1、要加强时间观念；
- 2、现场的施工进度有滞后现象，3 月 15 日按照节点进行验收；
- 3、现场存在的问题要进原因行分析便于整改，后期整改完成后要进行跟踪；
- 4、现场的隐蔽工程要提前做好资料、记录；
- 5、新增地块的设计方案要尽快提供；

主送单位	林州旭岗新能源科技有限公司		
抄送单位	四川中民信电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.03.09

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

日期: 2017.3.8

[illegible]