

工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇
20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-002

各与会单位：

现将工地例会会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	林州市旭岗新能源科技有限公司	张志刚
	林州市旭岗新能源科技有限公司	谷雪峰
	中国核工业二三建设有限公司	王辉
	中国核工业二三建设有限公司	陈自坚
	中国核工业二三建设有限公司	陈百才
	中国核工业二三建设有限公司	董慧
	中国核工业二三建设有限公司	李丽
	中国核工业二三建设有限公司	
	煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司	
	常州正衡电力工程监理有限公司	秦邦学
	常州正衡电力工程监理有限公司	赵斐贤

注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议。

工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇

20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号： GFDZJBM09-002

会议地点	林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目部会议室	会议时间	2016 年 10 月 19 日 下午 14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	秦帮学
会议议题	项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜		

会议内容：

施工单位：首先王经理汇报本周施工情况：

- 1、从 10.12-10.18 日，施工资料已跟上施工进度，综合区横幅警示标语完成 80%，原因为开关站未建好，站内警示标语无法做。
- 2、2#区 1#子方阵道路完成 120m，1#区进场道路 20 日开始施工。
- 3、开关站综合楼开始施工，基础开挖完成 90%，2#区开始试桩，另外防尘未达标，正在积极改进。
- 3、18 号已进行图纸会审，在会审中各方提出的问题等待设计方答复。
- 4、商品混凝土厂家已在联系，供货有困难，若联系不到，如需自拌混凝土，会向建设方递交报告。
- 5、二号地块
- 5、下周计划：
道路工程，（1）1#地块计划完成 1km，2#地块完成 1.5km。
（2）综合楼基础完成 80%（包括地圈梁），挡土墙完成 70%。

现场技术负责人陈工：

- 1、挡土墙施工已 5 天，完成总工程量约 35%，主要施工段位于升压站东南角和西南角的 HJDB4、5、8 段。
- 2、综合楼基础承台开挖今天全部完成。
- 3、下周：综合楼基础承台、地梁包括模板、钢筋完成 70%，挡土墙完成 70%。

现场安全负责人陈工：

- 1、安全围栏，宣传标语的张贴，帐篷遮盖已完成。
- 2、对施工人员进行安全交底，并签字，并进行三级安全教育作答，基本合格。
- 3、2#地块道路截止 19 日 12:00，已完成 300m，无阻工。

阚 工：1、2#区 8#子方阵清表已完成，10#子方阵测量放点已完成，目前测量放点在 5#子方阵进行。

2、下周计划：测量放点完成 2500 个，2#区清表完成三分之二，钢筋笼绑扎 3500 个，桩机打孔 2000 个。

资料员：资料进行正常，施工专项方案，技术交底，设备进场台账正在编制中，下周报验。

马 工：1-2 周内，土建施工图出图完成，电气施工图稍晚，但不影响目前的施工，若有问题，会及时反映。

李工：2 号地块放点、清表在恢复施工后同时施工同时受阻，防尘措施还不完善，改进中。需协调的事项：1、2#区土地问题未彻底解决，打桩，测量放点受阻，需业主方协调。

二、监理单位：

秦工：就项目情况说几点：

- 1、本周方总的到来，对项目提出了更高要求，给项目指明了方向。
- 2、本周项目上的进度比上周提速了，对此我方也加强了对项目现场的监管。
- 3、每周例会，就是对上周的总结，已完成工程量，未完成工程量，需要协调的问题，在例会上都要提出来以便沟通解决。
- 4、项目1号、2号地块全面施工，施工方要做好材料供应、放置安排工作同时报验工作要及时跟进。
- 5、安全交底，技术交底要做好，原材料要及时送检。
- 4、安全围栏，宣传标语、锦旗及各项制度都已张贴和悬挂，营造了很好的安全文明施工环境，值得表扬和鼓励。

三、建设单位：

谷工要求：1、对升压站基坑底部进行清理浮土。

- 2、施工方，设计方有问题要及时沟通，反馈。
- 3、监理要严把施工质量，每道工序必须有签字确认，每天安全员都要对施工人员进行安全教育；1#地块施工边界较危险，要进行安全交底。
- 4、挡土墙进度较慢，跟不上升压站进度要求，需加快进度。
- 5、阻工问题要采取灵活方式施工，办法总比困难多。
- 6、2号地块浇筑桩浇筑养护期后做实验反馈给设计。

张总总结讲话：

- 1、要求施工周进度计划要上墙，针对每日计划，已完成多少，超出多少，未完成多少，未完成原因及补救措施，都要做统计说明。
- 2、对周计划要体现需要多少人、多少设备、多少材料，从质量到安全，需要细化，才能体现施工现场实际情况。
- 3、关于商品混凝土供应问题，可以到其它使用商混项目上或路旁施工项目上问问看看，可以取取经。
- 4、资料问题，施工方资料员要有台账，已完多少，哪些未完成，需要哪些人配合，要在会上向大家汇报。
- 5、施工防尘问题，可以到其它项目看看，取取经，使我们的作业达标。

四、周报

本周施工方周报已发至建设单位和监理单位。见附件。

