

GFDZJBM09:会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 东岗镇杨家寨 20Wmp 地面分布式光伏电站项目

编号: YJZGF-2017-07-12

签发: 李维书

会议地点	开关站临时项目部会议室	会议时间	2017年7月12日下午3:00
会议主持人	胡学东		
会议主题: 监理例会: 总承包单位汇报本周工程施工进度及人员、机械、设备配备情况, 总结本周出现的质量及安全问题, 并提出下周工作计划, 以及需要各参建单位配合协调解决的问题; 监理单位概述本周监理工作情况及本周发现的质量安全问题并提出整改要求, 对下周施工进度及施工质量安全方面提出要求; 建设单位对需协调的问题给出答复并对工程建设总包、监理单位提出要求及建议。			
上次会议问题落实情况: 1、3#地块 10 号子区组件接地已整改; 2、3#14 号子区桥架走向问题也已落实; 3、上周会议提到的其他问题均已落实。			
本次会议内容: 一、施工单位: 曹志斌: 本周施工情况: 1、3#地块电缆敷设完成 5%; 2、3#地块桥架安装完成 5%; 3、5#地块灌注桩施工完成 1.4%; 4、5#地块支架安装完成 13.3%; 5、5#地块组件安装完成 10.1%; 6、场内集电线路基础浇筑完成 42.3%; 7、场内集电线路组塔完成 7.7%。 下周施工计划: 1、3#地块电缆敷设完成 8.3%; 2、3#地块桥架安装完成 13.5%; 3、5#地块钻孔施工完成 20%; 4、5#地块灌注桩施工完成 20%; 5、5#地块支架安装完成 20%; 6、5#地块组件安装完成 20%; 7、5#地块桥架安装完成 30%;			

8、5#地块电缆敷设完成 20%;

9、场内集电线路基础浇筑完成 33%;

10、场内集电线路组塔完成 69.3%;

11、场内集电线路导线架设完成 38.4%。

需要协调解决的问题：

1、请建设单位尽快解决 4#地块停工事宜。

二、监理单位

胡学东：

1.3#地块接地埋设事宜我监理部已下发通知单，时隔多天整改效果依旧不明显，施工单位要加派人员，尽快整改完毕；

2.本周光伏区 5#地块组件开始安装，经检查个别角度偏差较大，施工单位要加大自检力度，待自检完成后进行报验；

3.5#地块组件安装存在野蛮施工现象，我监理部已下发监理联系单，如后期发现类似现象我监理部将采取相应的处罚措施；

4.3#地块个别支架螺栓未紧固，施工单位要尽快组织开展消缺工；

5.3#地块带电区域内进行消缺及整改要做好安全防护措施，施工单位专职安全员对带电区域加强管理力度，避免出现安全事故。

三、建设单位

谷雪强：

1、3#地块桥架基础整改施工单位需要拿出合理整改方案；

2、坟西坡 5#地块钻孔要做好防尘及防噪音措施；

3、3#地块围栏基础施工不符合设计要求，施工单位要对不符合设计要求的进行整改，并要求施工人员按照设计要求进行施工。

李乔：

1、光伏区 3#地块带电区域桥架未进行接地且箱变接地未进行隐蔽施工，施工单位要尽快拿出方案并整改落实；

2、3#地块电缆敷设毫无进展，要加快施工进度；

3、3#地块 13 号及 14 号子区电缆架空电缆方案施工单位要尽快落实。

张志刚：

1、3#地块带电区域整改及消缺要拿出方案，带电区域做好安全防护措施，避免出现安全事故；

2、现场存在的质量问题要及时发现且做好文字性记录，并要进行闭环，在闭环完成进行复检；

3、现场管理人员要加大现场管理力度，并且管理人员要注意自身形象，在现场佩戴好安全帽；

4、本周施工进度滞后，施工单位要有合理的施工进度计划，要按照进度计划进行施工，按时间节点进行验收；

5、近期天气炎热各施工班组要做好防暑工作，后期雨季来临提前做好防洪工作，对现场设备、材料做好防护。			
主送单位	林州旭岗新能源科技有限公司		
抄送单位	四川中民信电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.07.12

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

日期 2017 年 7 月 12 日

序号	姓名	单位	职务或职称	电话
1	张志明	旭尚公司		
2	曹志斌	中核二三		
3	董志贤	中核二三		
4	张一鸣	中核二三		
5	张灿	中核二三		
6	董慧	中核二三		
7	李洪亮	中核二三		
8	郑胜宝	中核二三		
9	张更才	中核二三		
10	王强	监理		
11	王强	中核二三		
12	李强	旭尚		
13	李强	旭尚		
14	李强	旭尚		
15	李强	常州正德		
16				