

GFDZJBM09:会议纪要

会议纪要

编号: YJZGF-2017-07-26

签发: 李维军

工程名称: 东岗镇杨家寨 20Wmp 地面分布式光伏电站项目

会议地点	开关站临时项目部会议室	会议时间	2017年7月26日下午3:30
会议主持人	胡学东		
会议主题: 监理例会: 总承包单位汇报本周工程施工进度及人员、机械、设备配备情况, 总结本周出现的质量及安全问题, 并提出下周工作计划, 以及需要各参建单位配合协调解决的问题; 监理单位概述本周监理工作情况及本周发现的质量安全问题并提出整改要求, 对下周施工进度及施工质量安全方面提出要求; 建设单位对需协调的问题给出答复并对工程建设总包、监理单位提出要求及建议。			
上次会议问题落实情况: 1、5#地块个别组件角度偏差问题已整改; 2、3#地块不符合设计要求的围栏基础已整改;			
本次会议内容: 一、施工单位: 王辉: 本周施工情况: 1、3#地块电缆敷设完成 3.3%; 2、3#地块围栏施工完成 5%; 3、场内集电线路组塔完成 30.7%; 4、场内集电线路挂线完成 100%。 下周施工计划: 1、3#地块围栏施工完成 5%; 2、5#地块钻孔施工完成 5%; 3、5#地块灌注桩施工完成 5%; 4、5#地块支架安装完成 8%; 5、5#地块组件安装完成 10%; 6、5#地块接地沟开挖完成 10%。 需要协调解决的问题: 1、请建设单位尽快解决 4#地块停工事宜; 2、请建设单位尽快拨付本次申请的项目进度款; 3、3#地块 11#子区方阵通讯线杆倾斜, 通讯线挂在光伏板上, 请建设单位尽快协调处理;			

- 4、3#地块 11#子方阵发生浮土下滑流失，请建设单位确认处理方案；
- 5、5#地块部分需做护坡及挡墙处理，请建设单位予以批准。

陈自坚：

- 1、开关站水泵房水泵运行存在异常，现已联系厂家进行检查处理；
- 2、开关站二次室防静电地板整改问题已和厂家进行沟通并要求厂家安排人员进行整改；
- 3、开关站综合楼雨棚存有积水及渗水现象，现已联系施工单位对防水层进行加固；

二、监理单位

胡学东：

- 1.5#地块支架安装存在野蛮施工现象，已现场要求施工单位规范施工工艺，并要求现场管理人员加大管理力度；
- 2.光伏区 5#地块 7#子区个别部位接地焊接后防腐未做到位，已要求施工单位进行整改，现已整改；
- 3.近日由于下雨 5#地块备用地块部分孔内有泥土流入，施工单位要在浇筑前将孔内泥土清理干净并经验合格后方可进行浇筑施工；
- 4.5#地块支架檩条卷边高低不齐现象，已要求施工单位联系厂家处理并落实处理方案。

三、建设单位

谷雪强：

- 1、光伏区 5#地块天然气维护施工机械从天然气管道上过往，施工单位要加大现场巡视力度；
- 2、杨家寨水渠修复方案施工单位要尽快提供。

李乔：

- 1、光伏区 3#地块箱变内存有积水，施工单位要将箱变内的积水抽出并尽快将检查井井盖安装避免下雨再次出现积水现象；
- 2、3#地块未进行回填的过路管未进行封口雨季过后导致管内存有淤泥，施工单位要拿出合理的方案进行整改；
- 3、5#地块组串每组与每串之间电缆架空过长出要进行埋地。

张志刚：

- 1、光伏区 4#地块现阶段不考虑进一步施工安排工作；
- 2、光伏区内场内施工不得影响场外环境，如有影响场外环境的现象施工单位自行解决；
- 3、5#地块需做护坡及挡墙处在确认工程量后再进行提交签证；
- 4、光伏区 5#地块备用地在保证无尘及不影响周边村民生活的情况下进行钻孔施工；
- 5、现场发现的问题需有文字性的记录，并且针对现场每项问题都需要有明确整改时间、整改负责人及结果。

主送单位	林州旭岗新能源科技有限公司		
抄送单位	四川中民信电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.07.26

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

2017 年 7 月 26 日监理例会问题描述及整改时间

序号	问题描述	整改时间	整改负责人	备注
1	开关站水泵房水泵运行存在异常	2017.7.30	陈自坚	
2	开关站二次室防静电地板整改	2017.7.30	陈自坚	
3	开关站综合楼雨棚存有积水及渗水现象	2017.7.30	陈自坚	
4	5#地块备用地块部分孔内有泥土流入		黄志贤	在浇筑前必须进行报验
5	杨家寨水渠修复方案施工	2017.7.30	曹志斌	
6	3#地块箱变内存有积水及检查井井盖安装		唐灿	待雨天过后需 2 日内整改
7	3#地块未进行回填的过路管未进行封口雨季过后导致管内存有淤泥		唐灿	待雨天过后需 2 日内整改