

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

工程名称：东岗镇杨家寨 20WMP 地面分布式光伏电站项目

编号：YJZGF-2017-08-09

签发：李维国

2017年8月09日下午3:30

会议地点	开关站临时项目部会议室	会议时间	2017年8月09日下午3:30
会议主持人	胡学东		

会议主题：

监理例会：总承包单位汇报本周工程施工进度及人员、机械、设备配备情况，总结本周出现的质量及安全问题，并提出下周工作计划，以及需要各参建单位配合协调解决的问题；监理单位概述本周监理工作情况及本周发现的质量安全问题并提出整改要求，对下周施工进度及施工质量安全方面提出要求；建设单位对需协调的问题给出答复并对工程建设总包、监理单位提出要求及建议。

上次会议问题落实情况：

1、光伏区 3#地块箱变检查井盖已落实；

本次会议内容：

一、施工单位：

曹志斌：

本周施工情况：

1、5#地块钻孔施工完成 4.3%；

2、5#地块灌桩施工完成 0.7%；

3、5#地块支架安装完成 4.3%；

4、5#地块组件安装完成 11%；

5、5#地块场内接地开挖及焊接完成 15%。

下周施工计划：

1、5#地块钻孔施工完成 5%；

2、5#地块灌桩施工完成 5%；

3、5#地块桥架基础施工完成 25%；

4、5#地块支架安装完成 5%；

5、5#地块组件安装完成 10%；

6、5#地块接地沟开挖完成 15%。

需要协调解决的问题：

1、请建设单位尽快解决 4#地块停工事宜，原停工通知时间至 5 月 30 日，请建设单位尽快落实 4# 地块后续事宜。

2、请建设单位尽快拨付本次申请的项目进度款。

3、请建设单位确认合同外的增补协议。

郑胜宝：

- 1、关于 5#地块坟西坡坟地修复事宜回复单请建设单位尽快回复；
- 2、5#地块天然气管道旁边有三颗树木存在遮光现象，请建设单位进行确认是否砍除。

二、监理单位

胡学东：

- 1.本周光伏区 3#地块整改进度较为缓慢，施工单位要加大整改力度，尽快组织施工人员前往三号地块进行消缺整改；
- 2.光伏区 5#地块现场施工人员安全帽佩戴不齐全，大部分施工人员均未佩戴安全帽，后续施工对未佩戴安全帽现象将采取相应的处罚措施；
- 3.我单位尽力人员在巡视现场时发现 5#地块 9#子区个别组件与压块间隙过大且个别压块未压到位，施工单位要加大自检力度；
- 4.光伏区 5#地块现场组件摆放杂乱，施工单位要管理好现场物资，现场材料规范摆放。

三、建设单位

谷雪强：

- 1、光伏区 3#已并网区域个别部位消缺未到位，个别灌注桩存在裂纹现象，施工单位要落实整改方案并进行整改；
- 2、3#地块消缺要尽快组织进行，5#地块在施工时发现的问题要及时进行组织施工人员边进行施工边进行消缺；
- 3、光伏区 5#地块组件安装时组件安装施工人员在组件上踩踏，现场管理人员要加大管理力度，后续施工若再次出现此类现场进行罚款处理；
- 4、5#地块现场桥架施未进行技术交底，施工人员不按图纸施工，施工单位现场管理人员要做好技术交底；
- 5、雨季来临光伏区 5#地块已完成的接地沟要尽快报验，待验收合格后及时进行回填，避免雨水将泥土冲到村民农田中。

李乔：

- 1、已并网区存在问题的逆变器是否联系厂家进行处理，现场带电区域存在的问题要及时进行整改处理；
- 2、3#地块未进行回填的过路管未进行封口雨季过后导致管内存有淤泥，要将管内的淤泥清理完成后及时进行回填；

主送单位	林州旭岗新能源科技有限公司		
抄送单位	四川中民信电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.07.26

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

2017 年 7 月 26 日监理例会问题描述及整改时间

序号	问题描述	整改时间	整改负责人	备注
1	开关站水泵房水泵运行存在异常	2017.7.30	陈自坚	
2	开关站二次室防静电地板整改	2017.7.30	陈自坚	
3	开关站综合楼雨棚存有积水及渗水现象	2017.7.30	陈自坚	
4	5#地块备用地块部分孔内有泥土流入		黄志贤	在浇筑前必须进行报验
5	杨家寨水渠修复方案施工	2017.7.30	曹志斌	
6	3#地块箱变内存有积水及检查井井盖安装		唐灿	待雨天过后需 2 日内整改
7	3#地块未进行回填的过路管未进行封口雨季过后导致管内存有淤泥		唐灿	待雨天过后需 2 日内整改