

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 东岗镇杨家寨 20WMp 地面分布式光伏电站项目

编号: VIJGF-2017-08-16

签发: 

会议地点	开关站临时项目部会议室	会议时间	2017年8月16日下午3:30
会议主持人	胡学东		
会议主题: 监理例会: 总承包单位汇报本周工程施工进度及人员、机械、设备配备情况, 总结本周出现的质量及安全问题, 并提出下周工作计划, 以及需要各参建单位配合协调解决的问题; 监理单位概述本周监理工作情况及本周发现的质量安全问题并提出整改要求, 对下周施工进度及施工质量安全方面提出要求; 建设单位对需协调的问题给出答复并对工程建设总包、监理单位提出要求及建议。			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 一、施工单位: 曹志斌: 本周施工情况: 1、5#地块灌桩施工完成 2.5%; 2、5#地块支架安装完成 0.8%; 3、5#地块组件安装完成 8%; 4、5#地块桥架施工完成 25%; 5、5#地块场内接地开挖及焊接完成 10%。 下周施工计划: 1、5#地块钻孔施工完成 5%; 2、5#地块灌桩施工完成 5%; 3、5#地块桥架基础施工完成 15%; 4、5#地块支架安装完成 5%; 5、5#地块组件安装完成 5%; 6、5#地块接地沟开挖完成 10%。 需要协调解决的问题: 1、请建设单位尽快解决 4#地块停工事宜, 原停工通知时间至 5 月 30 日, 请建设单位尽快落实 4# 地块后续事宜。 2、请建设单位尽快拨付本次申请的项目进度款。			

3、请建设单位确认合同外的增补协议。

二、监理单位

胡学东：

1.本周光伏区 3#地块未组织进行消缺，施工单位要加大整改力度，施工单位要给出明确的整改时间并尽快组织施工人员进行消缺工作；

2.光伏区 5#地块各个子区都存在组件压块未压到位及压块与组件间隙过大现象，施工单位要边进行施工边组织施工消缺人员进行全场排查整改；

3.我单位监理人员在巡视现场时发现 5#地块 3 号子区因下雨在钻孔完成后未及时进行浇筑施工导致孔内存有积水及淤泥，施工单位务必在浇筑前进行清理进行自检并进行报验后方可进行浇筑施工；

4.光伏区 5#地块桥架施工工艺不美观，施工单位在后续施工中既要保证施工质量合格，也要做到外观美观；

5.我单位监理人员在巡视现场时发现 5#地块个别组件正板面存在碎裂现象，施工单位要对碎裂的组件及时进行更换并做好记录。

三、建设单位

谷雪强：

1、光伏区施工现场每日施工人数不满足现场施工要求，施工单位要加派施工人员进场施工，加快施工进度；

2、光伏区现场到货量、安装量及总量，施工单位做一份相应的台账，在明天 12 点之间报我建设单位相关人员；

3、光伏区 5#地块 3#子区能浇筑的尽快进行浇筑施工，对有淤泥和积水的孔及时进清理，清理完成后及时及时进行浇筑施工，施工单位要合理安排时间；

4、目前运维单位提出的整改问题施工单位要做好清单，哪些已整改完成哪些未进行整改，未整改的何时能完成整改要有明确的时间；

5、光伏区 3#地块坟地地主要求修路的事宜，让其联系本村村委而后让村委书记联系张总进行讨论协商并进行处理；

6、秋收季节马上来临，施工单位现场管理人员要管好现场及施工人员避免与当地村名发生矛盾。

李乔：

1、3#地块已并网区组件安装存在问题，施工单位要安排人员前往进行处理，3#地块逆变器存在异常问题是否联系厂家进行处理；

2、桥架施工要按图纸进行施工，并要进行含量做好记录；

主送单位	林州旭岗新能源科技有限公司		
抄送单位	四川中民信电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.08.16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。