

# 会议纪要



工程名称: 东岗镇杨家寨 20Wmp 地面分布式光伏电站项目

会议地点	开关站临时项目部会议室	会议时间	2017年4月05日下午3:30
会议主持人	任仲峰		
<b>会议主题:</b> 监理例会: 总承包单位汇报本周工程施工进度及人员、机械、设备配备情况, 总结本周出现的质量及安全问题, 并提出下周工作计划, 以及需要各参建单位配合协调解决的问题; 监理单位概述本周监理工作情况及本周发现的质量安全问题并提出整改要求, 对下周施工进度及施工质量安全方面提出要求; 建设单位对需协调的问题给出答复并对工程建设总包、监理单位提出要求及建议。			
<b>上次会议问题落实情况:</b> 1、场内集电线路杆塔底座压片问题已落实; 2、光伏区电缆槽盒支架问题已落实; 3、上周会议提到的其他问题均已落实。			
<b>本次会议内容:</b>  <b>一、施工单位:</b> <b>陈自坚:</b> <b>本周施工情况:</b> 1、开关站道路路缘石、路灯、绿化完成 70%; 2、开关站零星收尾完成 99%; 3、2#地块新增(34 组)组串电气安装施工完成 100%; 4、光伏区消缺工作完成 40%; 5、场内集电线路立塔、挂线完成 30%。 <b>下周施工计划:</b> 1、开关站一、二次设备进场安装完成 70%; 2、开关站零星收尾完成 1%; 3、开关站土建消缺完成 100%; 4、光伏区电气试验完成 50%; 5、光伏区消缺施工完成 10%; 6、箱变土方回填完成 50%; 7、场内集电线路架线完成 100%。 <b>需要协调解决的问题:</b> 1、有关 3 号地块进场事宜望建设单位尽快落实。			

## 二、监理单位

**任仲峰：**

- 1.2#地块围栏基础砼浇筑不符合设计要求，我监理部已下发监理通知单暂停施工进行整改；
- 2.本周场内集电线路杆塔组立完成，后续工作主要为架线工作，我监理部将按联系单约定的4月8日对场内集电线路进行验收；
- 3.电气设备调试方案要在4月9日前编制完成并交监理审批；
- 4.现阶段资料与施工基本同步，后续的分部工程和单位工程资料要尽快交我监理部进行报验；

## 三、建设单位

**谷雪强：**

- 1.开关站35KV配电间屋面有渗水现象，施工单位要尽快查找原因并对防水层进行加固处理，待处理完毕后进行防水试验；
- 2.光伏区围栏技术要求现已下发，后期的围栏施工要按要求进行施工。

**李乔：**

- 1.水泵房设备的动力电缆不符合要求，要尽快进行更换；
- 2.光伏区电缆槽盒口防火泥封堵不合格，要尽快进行整改；
- 3.光伏区电气试验工作要尽快落实；
- 4.开关站一次设备何时进场，要进行跟踪，电气设备调试方案要尽快进行编制。

**张志刚：**

- 1.现场质量问题要确认责任人及整改完成时限；
- 2.现阶段施工接近尾声，但现场施工仍要按二级进度计划进行切不可松懈。

主送单位	林州旭岗新能源科技有限公司		
抄送单位	四川中民信电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.05

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



### 杨家寨项目现场质量问题整改计划

序号	问题描述	整改责任人	整改时限	备注
1	光伏区围栏基础尺寸不合格	陈贵宝 张一鸣	2017年4月8日	
2	电气设备调试方案的编制	王能	2017年4月9日	
3	分部部程及单位工程资料报验	董慧	2017年4月5日	
4	开关站自检存在的问题整改	陈自坚	2017年4月7日	除涂料问题外
5	35KV 配电间屋面渗水, 防水层整改加固	陈自坚	2017年4月8日	晴天两日内整改完成
6	光伏区桥架口防火泥封堵不合格	王能	2017年4月6日	
7	水泵房动力电缆不合格需更换	陈自坚	2017年4月7日	
8	光伏区电气试验何时进行	王能	2017年4月7日	
9	一次设备到场时间	王能	2017年4月9日	