

工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇
20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-005

各与会单位：

现将工地例会会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

	与会单位	与会人员
各与会单位及人员 签到栏	林州市旭岗新能源科技有限公司	
	林州市旭岗新能源科技有限公司	
	林州市旭岗新能源科技有限公司	谷雪强
	中国核工业二三建设有限公司	王辉
	中国核工业二三建设有限公司	陈自坚
	中国核工业二三建设有限公司	
	中国核工业二三建设有限公司	董慧
	中国核工业二三建设有限公司	李丽
	中国核工业二三建设有限公司	
	中国核工业二三建设有限公司	
	中国核工业二三建设有限公司	
	常州正衡电力工程监理有限公司	秦邦学
	常州正衡电力工程监理有限公司	
	常州正衡电力工程监理有限公司	卢光杰

注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。

工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-005

会议地点	林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目部会议室	会议时间	2016 年 11 月 9 日 下午 15:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	秦帮学
会议议题	项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜		

会议内容：

一、施工单位：

王经理：本周施工情况：

(1) 进度

- 1、综合楼建筑物基础开挖及垫层浇筑完成。
- 2、建筑物基础施工完成 30%。
- 3、挡土墙完成 94%。
- 4、检修道路完成 3.3%（总计完成 3355m）。
- 5、光伏支架基础钻孔施工完成 12%（完成 720 孔，因降雨、累计 978 孔，土地争议结束 4 天）。

(2) 安全

- 1、本段时间降雨较频繁，特别告知了我项目部各施工队组注意雨天施工安全，如道路湿滑、设备材料防水漏电。
- 2、1#道路施工均在陡崖石方段，安排了专职安全人员全程跟踪配合施工。
- 3、桩基钢筋加工场有用电及动火设备但未配置消防器材（落实中）。

(3) 质量

- 1、2#地块检修横坡太大，需整改。
- 2、钻孔完成后，孔周边余土清理不及时，有余土掉落孔内情况。
- 3、地梁表面有部分位置粗糙，在下次施工中需加强跟踪管理。

下周计划：

- 1、建筑物基础开挖及垫层浇筑下周计划完成 48%。
- 2、建筑物基础施工下周计划完成 30%。
- 3、挡土墙因不妨碍施工可暂缓。
- 4、检修道路下周计划完成 13%。
- 5、光伏支架基础钻孔施工下周计划完成 33%。（2000 孔）

需要协调问题：

- 1、1#地块梯田部位问题，目前无进展但在积极协调中。
- 2、上周例会提过的开关站挡土墙造价批复问题，现仍未批复。
- 3、至今日光伏场区的用地便捷还未最终确定（1#地块梯田部位、2#地块东水村区域），请尽快确定用地边界，以便设计院尽快调整之前的设计，避免影响进度！

- 4、为不影响本月 15 日部分物资开始进场，新建进站道路及改扩建物资运输乡道问题急需解决。

陈工：

- 1、王总施工情况都讲了，综合楼、电控楼进度在往前赶，本周争取提前完成计划任务。

二、监理单位：

秦工：本周施工面主要是升压站、2#地块及道路的检修。

进度方面：

1、本周升压站7号上午下雨半天。综合楼进度正常，35KV 配电间基坑清底比计划滞后1天，2#地块比计划少打210个孔，检修道路施工比计划少200m左右，施工方要总结经验，分析原因，力争把工期往前赶。

质量方面：

- 1、为确保施工质量，施工方要尽快提供冬季施工混凝土配合比试验报告。
- 2、桩基打孔要保证桩孔的质量：深度、孔径、垂直度等都要符合设计要求。
- 3、施工要按报验程序走，自检合格后报于我方验收。

安全方面：

- 4、钩机在陡崖上施工一定要选用操作技术娴熟有经验的驾驶员且有人监护，确保施工安全。
- 5、综合楼北面堆积的石块，有滑落伤及山下过往行人危险，安全隐患尽快整改。
- 6、升压站施工现场临时用电配电箱，由于10KV近期不会接通，将作为现场施工长期使用，箱内漏保要配置齐全，确保施工人员安全。

三、建设单位：

谷工：

- 1、施工方要有测厚仪，要对管桩预埋件镀锌管镀锌层厚度进行确认。
- 2、施工方要多借鉴别的项目好的措施和方法。
- 3、进行任何工序之前都要报验，监理要控制好质量。
- 4、施工方施工管理人员证件要齐全。
- 5、材料进场要提前报验，监理检查合格后才能卸货。

