

工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇
20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-006

各与会单位：

现将工地例会会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 3 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	林州市旭岗新能源科技有限公司	张志刚
	林州市旭岗新能源科技有限公司	李乔
	林州市旭岗新能源科技有限公司	谷雪强
	中国核工业二三建设有限公司	王辉
	中国核工业二三建设有限公司	陈自坚
	中国核工业二三建设有限公司	
	中国核工业二三建设有限公司	陈百才
	中国核工业二三建设有限公司	董慧
	中国核工业二三建设有限公司	李丽
	中国核工业二三建设有限公司	亢留欢
	常州正衡电力工程监理有限公司	秦邦学
	常州正衡电力工程监理有限公司	郭光禧
	常州正衡电力工程监理有限公司	卢光杰

注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议。

工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗
镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-006

会议地点	林州市旭岗新能源科技有限公司 东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目部会议室	会议时间	2016 年 11 月 16 日 下午 14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	秦帮学
会议议题	项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜		

会议内容：

一、施工单位：

王总：

上周施工情况：

(1) 进度

- 1、综合楼一层框架模板、柱钢筋安装 100%，综合楼一层楼板钢筋安装、水电预埋 100%。
- 2、35KV 配电间承台基础混凝土浇筑 100%。
- 3、35KV 配电间承台基础钢筋、模板、独立柱钢筋安装 100%。
- 4、35KV 配电间地圈梁钢筋、模板安装 80%。
- 5、光伏支架基础钻孔施工完成 19.6%（本周打孔 1180 个）。

(2) 安全

- 1、本段时间砼浇捣及夜间加班频繁，上周例会提到的开关站施工现场照明不足。本问题已整改。
- 2、开关站综合楼一楼面施工未设置安全护栏。
- 3、上周例会提及的桩基钢筋加工场未配置消防器材问题，现已配置。
- 4、支架基础灌装现场较混乱。

(3) 质量

- 1、开关站综合楼 3.75m 梁钢筋有个别部位不符合规范要求，已整改。
- 2、支架基础灌装质量不稳定，有灌注桩距、垂直度、预埋件安装位置超出规范要求的情况。该类情况正在修正及整改中。

下周计划：

(1) 建筑物基础施工

- 1、SVG、变压器基础钢筋、模板安装、砼浇捣完成 100%。
- 2、35kv 配电间地圈梁钢筋、模板安装、砼浇捣完成 100%。
- 3、35kv 配电间框架模板、钢筋安装、水电预埋完成 100%。

(2) 挡土墙

- 1、挡土墙已基本完成。

(3) 检修道路

- 1、检修道路根据现场情况而定。
- 2、光伏支架基础钻孔施工本周计划完成 37.3%(2247 孔)。

协调问题：

- 1、上两周例会提过的开关站挡土墙造价批复问题，现仍未批复。
- 2、光伏场区 2#地东水村区域的用地边界还未最终确定，请尽快确定用地边界，以便设计院调整之前的设计。
- 3、进站道路开工的协调工作未落实。

4、对侧间隔改造工程中的关键节点需协调“富民变电站”站内改造设计资料及相关设备参数。
5、3#地块至今未得到开工许可，望建设单位加快协调。
6、原建设单位施工的 2#地块 1MWp 在得到我项目部开工通知的情况下，未有任何实际动作。望建设单位加快协调。

- 7、检修道路根据实际情况调整。
- 8、物资方面明天支架发货，最晚 19 号到。
- 9、支架安装人员将陆续进场。

亢工：

- 1、2#地块桩基的垂直度施工中现已用水平测量仪校准。

陈工（陈自坚）：

- 1、升压站每道工序我们都在保质保量完成。
- 2、水泵房没有提供资料设计不能确定，为不影响进度，希望尽快解决。

陈工（陈百才）

上周例会提及的桩基钢筋加工场未配置消防器材问题现已配置，现场安全能落实整改的都已落实。

二、监理单位：

秦总：

1、希望施工严格按照周计划施工。升压站的进度按进度计划进行，2#地块施工已经滞后，怎么把工期补回来，第一要有成熟桩基浇筑工艺和过硬的施工队伍。第二现场要有严格管理。第三混凝土供料要稳定。

2、时间很紧，资料方面施工方提供的报审表一定要是质监站能通过的；要依据本工程情况把工程质量验收验评划分表做出来提供给我们，我方会根据划分表逐项审核。

郭工：

1、14 号我和施工方管理人员一起去了白马巷项目，我们都看到了人家桩基浇筑，那里浇筑还是可以的。

2、打孔时孔的孔径一定要标准，桩基浇筑中要控制桩距、桩高、桩的垂直度及预埋件高度和同心度。

- 3、二号地块施工现场需要加派管理人员。

三、建设单位：

张总：

1、从施工进度来看，光伏场区施工进度滞后比较严重，按照施工方提供的进度计划算每天要浇筑 800 根，给施工方一天缓冲时间，17 号 18 号二天如浇筑不了 1600 根我方将开出罚单。

2、从施工质量来看，光伏场区桩基我方也拍了照片，垂直度、感观质量不是很好，你方要学习白马巷项目好的经验，管理好施工现场，对你方桩基施工质量我方要抽查，如抽查不合格，你方要承担后果。

- 3、2#地块桩基施工以防不同型号预埋件施工混乱，要有标签。

3、安全方面要求综合楼施工要有爬梯，尤其二层封顶更要有爬梯；吊车施工吊斗要有照明灯具，防止吊斗移动伤人。

- 4、进度计划要严谨，计划不是看的，确认后就要照此落实。

谷工：

- 1、上周要求施工方要有镀锌层测厚仪，要对镀锌层厚度进行测量，要尽快落实。

- 2、混凝土浇筑的时候模板内要清理干净。

- 3、每道工序都要有记录交底且要报验，明天我要看到桩基浇筑交底记录。
- 4、桩基打孔要注意环境保护，如有人投诉，后果比较严重。
- 5、预埋件有两种型号规格，施工时要注意别放错。
- 6、桩基浇筑预埋件务必要在正中心位置。

李工：

- 1、隐蔽工程要办理手续。
- 2、桩基施工要有符合实际的作业指导书。
- 3、材料进场、做接地、镀锌层测量要有记录。

