

工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇
20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-007

各与会单位：

现将工地例会会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	林州市旭岗新能源科技有限公司	张志刚
	林州市旭岗新能源科技有限公司	李乔
	林州市旭岗新能源科技有限公司	谷雪强
	中国核工业二三建设有限公司	王辉
	中国核工业二三建设有限公司	
	中国核工业二三建设有限公司	
	中国核工业二三建设有限公司	
	中国核工业二三建设有限公司	董慧
	中国核工业二三建设有限公司	陈百才
	中国核工业二三建设有限公司	亢留欢
	常州正衡电力工程监理有限公司	秦邦学
	常州正衡电力工程监理有限公司	郭光禧
	常州正衡电力工程监理有限公司	卢光杰

注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议。

工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-007

会议地点	林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目部会议室	会议时间	2016 年 11 月 23 日 下午 14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	秦帮学
会议议题	项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜		

会议内容：

一、施工单位：

王总：

上周施工情况：

（1）进度

- 1、综合楼二楼框架模板、钢筋安装、水电预埋完成 75%。
- 2、35kv 配电间框架模板、钢筋安装、水电预埋完成 100%。
- 3、光伏支架基础钻孔施工完成 12.8%（本周打孔 770 个）。
- 4、光伏支架基础灌注桩施工完成 7.8%（本周完成 464 孔）。

（2）安全

1、近两天为雨雪天气，并且这两天第一批物资大量进场，有较大交通及装卸的安全隐患。为此我项目部已加强对运输及装卸过程的监控，并安排了专职人员现场蹲点。

2、上周例会提到开关站综合楼一层楼面施工未设置安全护栏，现已在搭设钢管外架。

3、现场临时用电方面，配电箱已买回，今天可全部整改完成。

（3）质量

针对支架基础灌注桩质量不稳定，我项目部对前期已灌注的桩基进行了全面自查，并对部分桩基做了拆除处理。目前的桩基质量较前期有较大的改进。

下周计划：

（1）建筑物基础施工

- 1、SVG、变压器基础完成 100%。
- 2、污水处理基础完成 100%。

（2）建筑物主体砌筑及封顶

- 1、综合楼二楼框架模板、钢筋安装、水电预埋、砼浇筑完成 100%。
- 2、35kv 配电间养护（黑心棉覆盖）完成 100%。
- 3、综合楼二次配电室、中控制设备基础、电缆沟完成 100%。

（3）检修道路

- 1、检修道路路基开挖（1#、2#地总计 6540m）本周计划完成 23.3%（1500m）。
- 2、光伏支架基础钻孔施工本周计划完成 37.3%（2705 孔）。
- 3、光伏支架基础灌注桩施工本周计划完成 48%（3000 孔）。
- 4、光伏支架安装本周计划完成 23.2%（350 组串）。
- 5、光伏组件安装本周计划完成 15.0%（300 组串）。
- 6、箱逆变基础本周计划完成 35.0%。

协调问题：

- 1、东岗至八角村运输道路在罗匡村位置受阻，望建设单位能尽量落实下通行时间，以便我项目

部对物资运输进行合理安排。

2、前几周例会提过的开关站挡土墙造价批复问题，现仍未批复。

3、光伏场区 2#地块东水村区域的用地边界还未最终确定，请尽快确定用地边界，一边设计院尽快调整。

4、进站道路开工的协调工作。

二、监理单位：

秦总：

1、35KV 配电间由于要先行后续施工，屋面先于综合楼浇筑，施工先后相互进行了调换，进度正常。

2、本周场区管桩浇筑施工未完成张总上周在例会上提出的每日 350-400 根的要求，进度滞后，滞后的原因主要是执行力不到位。保证执行力，主要看现场管理人员和施工人员的精神状态，。

3、21-23 号，支架和组件已分别进场，放置在 1#山头空旷地带，要做好看护工作。

4、综合楼二楼楼面近期要浇筑，为保证施工安全，上周张总要求的爬梯要安装好，确保高空作业安全；SVG、变压器基础施工要在南侧的挡土墙边搭设护栏。

郭工：

1、冬季施工安全要注意，防止滑倒等意外发生。

2、要加强对现场管理人员的管理。

3、2 号山地目前施工人员不能满足进度需要，要补加施工人员，以确保施工进度。

三、建设单位：

张总：

1、场区施工进度滞后，要加强施工进度，但同时也要保证质量。

2、上周场区管桩浇筑任务没有完成，24 号如完不成每日 400 根数量，将加倍罚款。

3、计划必须要合理，12 月 15 号的物理并网必须要保证。

3、组件进现场要进行清理；场内道路要保证材料、设备运输安全。

4 现场物资要堆放整齐，以免出现破损。

5、冬季施工各项施工安全一定要落实到位。

6、外线要出一个合理的施工计划、监理方跟外线的资料要对接好，资料和施工要同步进行。

谷工：

1、为了加快钻孔进度，夜间钻孔，白天也要进行才行。

2、管桩浇筑施工进度本周还是较为缓慢，前期大好天气白白浪费了，为确保施工进度，不合格的施工队伍该撤场的撤场。

3、管桩的施工质量有待加强。

赵总：

1、个别水泥柱的垂直度存在问题。

2、个别预埋件达不到标高。

3、檩条镀锌层不达标，要加强验收环节。

4、组件已到场，组件的放置、倒运、安装都要注意。

5、光伏区的接地与道路要有好的计划。

