

工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇
20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-014

各与会单位：

现将工地例会会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

	与会单位	与会人员
各与会单位及人员 签到栏	林州市旭岗新能源科技有限公司	
	林州市旭岗新能源科技有限公司	李乔
	林州市旭岗新能源科技有限公司	谷雪强
	中国核工业二三建设有限公司	王辉
	中国核工业二三建设有限公司	刘洪涛
	中国核工业二三建设有限公司	陈百才
	中国核工业二三建设有限公司	陈自坚
	中国核工业二三建设有限公司	亢留欢
	中国核工业二三建设有限公司	
	中国核工业二三建设有限公司	杨国杰
	中国核工业二三建设有限公司	
	常州正衡电力工程监理有限公司	任仲峰
	常州正衡电力工程监理有限公司	张金星
	常州正衡电力工程监理有限公司	卢光杰

注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。

工地例会 会议纪要

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-014

会议地点	林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目部会议室	会议时间	2017 年 01 月 11 日 下午 14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	任仲峰
会议议题	项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜		

会议内容：

一、施工单位：

王总：

上周施工情况：

(1) 进度

- 1、开关站室外电缆沟施工现已完成 70%；
- 2、污水处理一体化安装完成 5%，现已完成 100%；
- 3、光伏支架基础钻孔施工 96.3%，已完成现有可施工工作面；
- 4、光伏支架基础灌注桩施工已完成现有可施工工作面 94.8%，已完成现有可施工工作面；
- 5、光伏支架安装完成 7%，现已完成 66%；
- 6、光伏区组件安装完成 10.6%，现已完成 46.3%；
- 7、杆塔塔基砼浇筑完成 27%，总体完成 100%；
- 8、逆变器安装完成 44%；
- 9、外线杆塔立塔完成 26%。

(2) 安全

- 1、开关站三级配电箱插座没有漏电保护器，已整改。
- 2、组件有乱放现象，已通知整改。

(3) 质量

- 1、综合楼墙砖有少部分没按要求施工，已通知整改；
- 2、光伏组件上有脚踩现象，已通知整改。

下周计划：

(1) 开关站施工

- 1、开关站室外电缆沟施工计划完成 30%；
- 2、避雷针安装计划完成 100%；

(2) 光伏区施工

- 1、光伏支架安装本周计划完成 34%；
- 2、光伏组件安装本周计划完成 57.3%；
- 3、逆变器安装本周计划完成 56%。

(3) 外线施工

- 1、外线杆塔立塔本周计划完成 54%。

协调问题：

- 1、我项目部钻孔施工已完成现有工作面，有关 3#地块进场事宜望建设单位尽快落实。
- 2、光伏场区 2#地块东水村区域的土地问题需协调，无进展。
- 3、进站道路自 2016 年 10 月 13 日出图至今已长达两个月，开工的协调工作仍未落实。
- 4、东岗至杨家寨道路因罗匡村路段桥梁修筑道路受阻，对我项目部物资进场造成影响。

二、监理单位：

任总：

- 1、综合楼发现的问题至今还未整改，要求施工单位给出一个具体的整改时间（春节后整改）；
- 2、放假前夕于 2017 年 1 月 17 日我监理单位组织各参建对整个项目进行一次质量、安全全方位的检查；
- 3、春节前我监理单位将对施工方下发一份监理预控通知单，在正式放假前下发工程暂停令。

三、建设单位：

谷工：

- 1、年前节点施工计划要尽快落实；
- 2、现场在施工前未经报验不可私自进行施工，要由监理要验收后方可进行施工；
- 3、2#地块东水用地事宜正在处理中；
- 4、场内集电放线定位要通知监理进行复核；

2017 年 1 月 11 日