

第十七次监理例会 会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李 明	森源电气	负责人	13643747160
王 晓 磊	森源		13017675054
张 明 浩	森源		13733723375
付 强	森源		15036107025
李 福 强	森源		
崔 长 永	森源		15238316046
李 向 阳	元熙		15937473990 156
郭 艺 禧	正德子监理	监理	13257911297
曹 亮	正德子监理		



会 议 纪 要

编号: ZHJL-YZHS-017

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 签发:

会议地点	梨园沟村委会会议室	会议时间	2017.4.13 下午 16 点
会议主持人	郭光禧		
会议主题：光伏区施工进度、质量、安全、文明施工、资料			
上次会议问题落实情况： 问题：1、2、3、4、5、8#区箱逆变底板浇筑完成。 2、6#7#区光伏支架安装。 3、组间接地沟开挖与扁铁焊接施工。			
本次会议内容： 施工方： 李工： 本周施工情况： 1、2#3#4#5#8#5 个箱逆变基础底板浇筑完成。 2、6#7#区浇筑完成 80%，支架安装完成 50%。 3、组间接地沟开挖完成约 4 个方阵，扁铁焊接已经约 2 多个方阵。 下周计划： 1、2#3#4#5#8#区组间接地沟开挖与扁铁焊接施工。 2、2#3#4#5#8#5 个区箱逆变基础剪力墙钢筋绑扎和浇筑施工。 3、6#7#区光伏支架安装。 4、围栏施工。 主要问题 1、9#地方问题，有待解决。 监理： 郭工： 1、围栏施工赶紧开始施工不能一拖再拖。 2、施工单位多看看图纸严谨施工，认真对箱逆基础按照施工图施工，避免返工。			

3、根据业主于工要求 6#7#成孔施工能打多少就打多少，有问题再提出来。

4、施工人员、管理人员、特别是值班人员，必须高度认识安全无小事，防范消防及防盗、临时用电等杜绝存在安全隐患，必须采取有效的安全防患措施。

业主：

王总：

1、如今至工期还剩 40 多天，各施工单位抓紧施工，尽快完成采购电缆工作然后抓紧时间施工。

尹工：

公司名称变更交接已经完成，合同、资料有关文件赶紧该签的签，该做的做，尽快报验。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司禹范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 4. 13

注:会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

3、根据业主于工要求 6#7#成孔施工能打多少就打多少，有问题再提出来。

4、施工人员、管理人员、特别是值班人员，必须高度认识安全无小事，防范消防及防盗、临时用电等杜绝存在安全隐患，必须采取有效的安全防患措施。

业主：

王总：

1、如今至工期还剩 40 多天，各施工单位抓紧施工，尽快完成采购电缆工作然后抓紧时间施工。

尹工：

公司名称变更交接已经完成，合同、资料有关文件赶紧该签的签，该做的做，尽快报验。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司禹范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	



注:会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。