

第十九次监理例会会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	电 话
平 凡	森源		13643747160
周俊超	森源		15637406150
李阳	元熙		15937473990
张 伟	森源		1372372375
吴少峰	森源		13598410444
王 强	森源		13017675059
付 强	森源		15036107025
李福强	森源		13949819258
高 光 福	正德监理		13257911297



会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-019

签发:

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目



会议地点	梨园沟村委会会议室	会议时间	2017.4.27 下午 16 点
会议主持人	郭光禧		
会议主题: 光伏区施工进度、质量、安全、文明施工、资料			
上次会议问题落实情况: 问题: 1、3#8#2 个区箱逆变基础剪力墙钢筋绑扎和浇筑施工, 已完成钢筋绑扎, 模板安装已完成一个, 浇筑还未施工。 2、6#7#区光伏支架安装已完成 70%, 组件正在安装。 3、组间接地沟开挖与扁铁焊接施工。			
本次会议内容: 施工方: 李工: 本周施工情况: 1、8#3#2 个箱逆变基础剪力墙钢筋绑扎和模板安装及浇筑。 2、6#7#区安装光伏支架、组件安装。 3、2#3#4#5#8#区组间接地沟开挖与扁铁焊接施工。 下周计划: 1、2#3#4#5#8#区组间接地沟开挖与扁铁焊接施工。 2、2#3#4#5#8#区完成箱逆变基础剪力墙浇筑施工。 3、6#7#区光伏支架完成安装。 主要问题 1、有待解决。 监理: 郭工: 1、再次要求: 现在施工单位已经定了, 新合同也签了, 要求施工资料尽快提交报审。 2、环网主接地沟已开工, 要求施工单位一段施工完成自检合格后, 报业主与监理验收。 3、围栏至今还未施工, 要求施工单位不得一拖再拖, 尽快施工。 4、要求施工单位: 组与组间接地沟得一块一块开挖、焊接, 业主及监理还未验收前不			

得填埋。

5、箱、逆变基础至今只还未完成施工，要求施工单位加快进度，尽量做到赶工期。

6、施工人员、管理人员、特别是值班人员，必须高度认识安全无小事，防范消防及防盗、临时用电等杜绝存在安全隐患，必须采取有效的安全防患措施。

业主：

范总：

1、现在各施工单位都处于收尾阶段，但范家庄施工严重滞后。

2、能施工的部位赶紧施工，要有抢工期意识。

王总：

1、6#、7#方阵尽快完成施工，以避免村民不定时的阻工。

2、如果施工单位不来参加监理例会和推进会，将按考核办法来对施工单位进行考核，如若不请假也不来参加推进会将对施工单位每次处罚1万元整。

尹工：

1、施工资料尽快完成，资料的更换后报给监理审核。

2、6#、7#光伏区检查存在安装质量问题，要求施工单位尽快整改到位，自检合格后，报业主与监理验收。

吴工：

各施工单位一定要注意消防防火，加强巡查力度。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司禹范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.4.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。