


第十八次监理例会 会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李 阳	森源电气		13643747160
李怀远	森源		13137121567
周俊超	森源		15637406150
付 强	森 源		15036107025
崔长永	森源		15238316046
李向阳	元熙		15937473990
张 旭	森源		13733723375
李福强	森源		13949819258
王 磊	森源		13017675059
郭光禄	正衡监理	监理	13257911297
曹 亮	正衡监理		15170097914



会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-018

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发: 梅波

会议地点	梨园沟村委会会议室	会议时间	2017. 4. 20 下午 16 点
会议主持人	郭光禧		
会议主题: 光伏区施工进度、质量、安全、文明施工、资料			
上次会议问题落实情况: 问题: 1、2#3#4#5#8#5 个区箱逆变基础剪力墙钢筋绑扎和浇筑施工, 已完成钢筋绑扎, 模板安装已完成一个, 浇筑还未施工。 2、6#7#区光伏支架安装已完成 70%, 组件正在安装。 3、组间接地沟开挖与扁铁焊接施工。			
本次会议内容: 施工方: 李工: 本周施工情况: 1、2#3#4#5#8#5 个箱逆变基础剪力墙钢筋绑扎和模板安装及浇筑。 2、6#7#区安装光伏支架、组件安装。 3、2#3#4#5#8#区组间接地沟开挖与扁铁焊接施工。 下周计划: 1、2#3#4#5#8#区组间接地沟开挖与扁铁焊接施工。 2、2#3#4#5#8#区完成箱逆变基础剪力墙浇筑施工。 3、6#7#区光伏支架完成安装。 主要问题 1、9#地方问题, 有待解决。			
监理: 郭工: 1、现在施工单位已经定了, 新合同也签了, 要求施工资料尽快提交报审。 2、环网接地沟至今为止还未开工, 要求施工单位尽快施工。 3、围栏至今还未施工, 要求施工单位不得一拖再拖, 尽快施工。 4、组与组间接地沟得一块一块开挖、焊接, 业主及监理还未验收前不得填埋。			

5、箱、逆变基础至今还未完成施工，要求施工单位加快进度，尽量做到赶工期。

6、施工人员、管理人员、特别是值班人员，必须高度认识安全无小事，防范消防及防盗、临时用电等杜绝存在安全隐患，必须采取有效的安全防患措施。

业主：

范总：

- 1、现在各施工单位都处于收尾阶段，但范家庄施工严重滞后。
- 2、能施工的部位赶紧施工，要有抢工期意识。

王总：

- 1、6#、7#方阵尽快完成施工，以避免村民不定时的阻工。
- 2、如果施工单位不来参加监理例会和推进会，将按考核办法来对施工单位进行考核，如若不请假也不来参加推进会将对施工单位每次处罚1万元整。

尹工：

- 1、施工资料尽快完成，资料的更换后报给监理审核。
- 2、6#、7#光伏区检查存在安装质量问题，要求施工单位尽快整改到位，自检合格后，报业主与监理验收。

催工：

施工单位的施工资料赶紧完成，要与施工进度同步。

吴工：

各施工单位一定要注意消防防火，加强巡查力度。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司禹范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.4.20

注:会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。