

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 第七次监理例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王明	森源电气	负责人	13643747160
张亮	森源电气	技术	15239469125
周俊超	森源电气	技术	15637406150
邵长勇	华普	负责人	13949851929
李向阳	华普	现场负责人	15937473990
杜磊	华普	资料	
罗彦超	华普	材料员	
罗志远	华普		
薛长海	华普		
贾文强	正衡监理	监理	15083826775



第七次工程例会会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL--007

主 题	第七次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	范家庄村部	会议时间	2017 年 1 月 16 日晚上 19:00
组织单位	常州正衡监理	主持人	郭光禧
会议议题	进度、质量、安全	记录人：	郭光禧，

施工方：

- 一、1、汇报本周工作
- 1、5#方阵铺料已完成，8#方阵正在铺料。
- 2、本周完成光伏支架安装 185 组，光伏板安装 117 组。
- 二、下次计划
- 1、春节放假前到场光伏板尽量安装完毕。
- 2、计划于光伏板安装完成之后放假（20 日前），过完年 2 月 4 日开工。
- 3、春节放假期间，值班小组以邢长勇为组长（见附表），负责放假期间施工现场的防火、防盗、巡视工作。

附表： 禹州范家庄 14#工地春节放假值班表

职务	值班人员	联系电话	备注
组长	邢长勇	13949831929	
成员	李鑫	15093395930	
成员	李向阳	15937473990	
成员	李建章	15993672977	

监 理 方：

- 郭工：
- 1、春节前，落实业主今天对施工现场安全检查时，提出的各样安全隐患，必须及时整改到位。
- 2、春节前要求施工方做好放假期间工作，如值班人员安排，值班人员手机保持 24 小时开通，做好防火防盗等专项方案工作。
- 3、安全警示牌缺少用电等警示牌。
- 4、春节放假前，做好春节后开工时间及开工准备工作。
- 5、施工现场：支架安装与光伏组件安装质量须有所提高，但还是存在不少质量问题：（1），支

架与光伏组件存在少数螺栓螺母未拧紧。(2), 角铁斜撑长度长了, 须要切割, (3), 安装光伏组件之前, 必须安装并拧紧前后立柱横穿螺栓, 防止大风吹翻光伏组件, 必须引起离度认识, 堆放场外的光伏组件要采取防雨措施。。(4), 必须保证支架檩条是一条直线且在一个平面上。(5), 春节将至, 施工人员、管理人员、特别是值班人员, 必须高度认识安全无小事, 防范吸烟、临时用电等存在安全隐患, 必须采取有效的安全防患措施。

业主方:

周工: 1、5 区靠路边支架安装存在遮阳问题, 前排挡住后阳光, 希望施工单位进行整改处理。

2、春节期间, 值班人员注意庙附近有村民放鞭炮, 加强防火安全管理力度。

王工: 1、3 区、5 区、8 区支架材料堆放零乱, 春节放假前必须收集堆放整齐在材料场地上。

2、光伏板不能乱放, 必须按要求堆放好。

3、春节期间, 值班人员做好防火防盗工作, 值班人员手机必须 24 保持开机。

尹工: 1、支架角铁斜撑长度 1.4M 的, 年后协调一下看看能不能将部分 1.4M 换成 1.2M。

2、支架安装、光伏板安装增加人员时, 要进行技术交底, 加强巡查力度, 保证安装质量符合图纸要求。

3、光伏板在第二次倒运时, 小心运输, 注意箱内光伏板运输过程中被碰损坏。

4、春节期间, 外出打工人员回来, 上山人员较多, 特别庙周边做好防火措施。

项目监理部: (章)

2017 年 1 月 16 日

本会议纪要: 建设单位、总包、分包监理单位各一份。

齐在材料场地上。

2、光伏板不能乱放，必须按要求堆放好。

3、春节期间，值班人员做好防火防盗工作，值班人员手机必须 24 保持开机。

尹工：1、支架角铁斜撑长度 1.4M 的，年后协调一下看看能不能将部分 1.4M 换成 1.2M。

2、支架安装、光伏板安装增加人员时，要进行技术交底，加强巡查力度，保证安装质量符合图纸要求。

3、光伏板在第二次倒运时，小心运输，注意箱内光伏板运输过程中被碰损坏。

4、春节期间，外出打工人员回来，上山人员较多，特别庙周边做好防火措施。

项目监理部：(章)
光伏发电项目
监理项目部
2017 年 1 月 16 日

本会议纪要：建设单位、总包、分包监理单位各一份。