

第九次^{监理}会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

姓名	工作单位	职务/职称	电话
王平	森源电气	负责人	13643747160
张亮	森源电气	技术人员	15239069125
周俊超	森源电气	技术人员	15637406150
李向阳	华普	现场负责人	15937473990
李建国	华普	技术员	13623944361
杜英龙	华普	资料员	
王志强	华普	材料员	
朱秋会	华普	施工员	15738879323
张隆	华普	班长	15713897021
李贵清	华普	土建施工员	18710813752
陈志峰			15737449988
高志福	正衡监理	监理	13257911297



第九次工程例会 会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--009

主 题	第九次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	范家庄村部	会议时间	2017 年 2 月 13 日晚 上 19:00
组织单位	常州正衡监理	主持人	郭光禧
会议议题	进度、质量、安全	记录人：	郭光禧，
<p>施工方： 施工方汇报本周计划： 1、本周 3#、4#、5#方阵箱逆变基础施工（开挖、垫层、底板） 2、接地环网 3#、4#、5#、8#开始施工 3、明天钻机到位，后天开始钻孔（2#）；9#方阵修筑施工道路； 4、上炮机，4#、5#、8#方阵乱石区开始平整； 5、围栏开始定位放线； 存在问题： 1、1#、6#、7#方阵 阻工问题未解决； 2、 4#、8#方阵乱石区解决方案</p> <p>监理方： 郭工： 1、春节后，管理人员要认真熟悉施工图纸，工作要认真负责，加强施工现场质量与安全管理力度。 2、安排做砼桩拉拔试验和做原材料进场第三方检测，不要再拖拉不重视。 3、安全警示牌缺少用电等警示牌，继续做好消防防火工作不能放松。。 4、做好二月份施工进度计划安排，新进班组要重视施工技术交底工作并重视检查。 5、施工资料尽快报到监理项目部，如这二天不报，将进行罚款处理。 6、施工人员、管理人员、特别是值班人员，必须高度认识安全无小事，防范吸烟、临时用电等存在安全隐患，必须采取有效的安全防患措施。</p> <p>业主方： 王工：明天设计院来人进行设计交底，请施工单位做好书面提问题准备。 尹工：过完春节正式开工，在工期紧抢工期时，要保正施工质量与施工安全。</p> <p style="text-align: right;">项目 监 理</p> <p>部：（章）</p> <p style="text-align: right;">2017 年 2</p> <p>月 13 日</p>			

本会议纪要：建设单位、总包、分包监理单位各一份。

第九次工程例会会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--009

主题	第九次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	范家庄村部	会议时间	2017年2月13日晚上 19:00
组织单位	常州正衡监理	主持人	郭光禧
会议议题	进度、质量、安全	记录人：	郭光禧，

施工方：

施工方汇报本周计划：

- 1、本周 3#、4#、5#方阵箱逆变基础施工（开挖、垫层、底板）
- 2、接地环网 3#、4#、5#、8#开始施工
- 3、明天钻机到位，后天开始钻孔（2#）；9#方阵修筑施工道路；
- 4、上炮机，4#、5#、8#方阵乱石区开始平整；
- 5、围栏开始定位放线；

存在问题：

- 1、1#、6#、7#方阵 阻工问题未解决；
- 2、4#、8#方阵乱石区解决方案

监理方：

郭工：

- 1、春节后，管理人员要认真熟悉施工图纸，工作要认真负责，加强施工现场质量与安全管理力度。
- 2、安排做砼桩拉拔试验和做原材料进场第三方检测，不要再拖拉不重视。
- 3、安全警示牌缺少用电等警示牌，继续做好消防防火工作不能放松。。
- 4、做好二月份施工进度计划安排，新进班组要重视施工技术交底工作并重视检查。
- 5、施工资料尽快报到监理项目部，如这二天不报，将进行罚款处理。
- 6、施工人员、管理人员、特别是值班人员，必须高度认识安全无小事，防范吸烟、临时用电等存在安全隐患，必须采取有效的安全防护措施。

业主方：

王工：明天设计院来人进行设计交底，请施工单位做好书面提问题准备。

尹工：过完春节正式开工，在工期紧抢工期时，要保正施工质量与施工安全。

