

第五次监理例会

第五次工程例会会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--005

主题	第四次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	范家庄村部	会议时间	2017 年 1 月 2 日晚上 19:00
组织单位	常州正衡监理	主持人	郭光禧
会议议题	进度、质量、安全	记录人：	郭光禧，

施工方：

一、1、汇报本周工作

(1) 6#、7#方阵（麻地川）、9#方阵（合庄 9 组村民土地）因占地问题未解决，村民阻止人员施工；

(2) 希望尽快提供电气图纸；

(3) 支架已全部到位，光伏板进场 336 箱；

2、下周计划

(1) 可以施工的区域打孔、浇筑

(2) 光伏支架及光伏组件安装

(3) 我项目部将加强管理力度，保证工程质量；增加机械人员，尽管赶上计划进度。

监理方：

郭工：

1、施工前期资料尽快报监理尽快完善。如进场材料报验，机械设备进场报验，水泥，石子，沙子等进行复检。监理已发监理通知单，如再不落实，将进行罚款处理。

2、施工资料必须与施工现场进度必须同步，确保资料齐全。

3、施工工期严重滞后，必须采取有效措施，把耽误时间抢回来，加人增加施工机械。支架安装、围墙、箱逆基础可以同时施工，上次例会承诺的必须要对现。

3、4、进场材料需监理单位、建设单位共同检测合格后方可投入使用，保管好材料合格证、说明书、检测报告及第三方的有效证件，要有台账记录。水泥，石子，沙子等进行复检。监理已发监理通知单，如再不落实，将进行罚款处理。

5、施工周报中对于进度滞后的要有分析滞后的原因和将采取针对性的措施。

6、防火警示牌缺少用电等警示牌。

7、马上就要过春节，要求施工提前做好节前放假工作，如值班人员安排，防火防盗等工作。

8、施工现场：

①每道工序施工之前，业主、监理要求对 进行报验、验收。

②要求施工单位加强对放线定、钻孔、浇筑砼桩施工中的管理力度，近日巡查施

工现场时，发现桩孔孔距个别大于图纸要求，桩孔不垂直，浇筑砼桩时模块未放平整、预埋管不垂直，不在一条直线上等质量问题，希望施工方加强管理力度，解决上述问题，不要再在会上反复提。如再发现类似质量问题，将进行罚款处理。

业主方：

王工：1、偏桩歪桩等待质量问题出书面整改方案。

2、光伏板要采取防雨措施。

3、5区尽快上炮机施工。

4、接地环网电气图纸等设计出来施工。

尹工：1、按施工总进度计划要求，当前进度滞后多，施工单位增加机械人员数量，保证施工进度全面展开；

2、冬季防火及安全问题一定要落实到位，每天安排值班人员对消防安全隐患逐一排查。

项目监理部：（章）

2017年1月2日

本会议纪要：建设单位、总包、分包监理单位各一份。

强管理力度，解决上述问题，不要再在会上反复提。如再发现类似质量问题，将进行罚款处理。

业主方：

王工：1、偏桩歪桩等待质量问题出书面整改方案。

2、光伏板要采取防雨措施。

3、5区尽快上炮机施工。

4、接地环网电气图纸等设计出来施工。

尹总：1、按施工总进度计划要求，当前进度滞后多，施工单位增加机械人员数量，保证施工进度全面展开；

2、冬季防火及安全问题一定要落实到位，每天安排值班人员对消防安全隐患逐一排查。



项目监理部：(章)

2017年1月2日

本会议纪要：建设单位、总包、分包监理单位各一份。