

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 第十次监理例会 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
李向明	森源电气	负责人	13643747160
王长亮	森源电气	技术	15239469125
周超	森源电气	技术	15637406150
邵良勇	华普公司	负责人	13949831929
李向阳	华普公司	现场负责人	15937473990
杨松	华普公司		
李建国	华普	技术	13623944361
王长亮	华普	材料员	15703920393
邢良普			15033966321
高志德	正德监理	监理	13257911297
薛志海	华普		15737449918



第八次工程例会 会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--008

主 题	第八次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	范家庄村部	会议时间	2017 年 2 月 6 日晚上 19:00
组织单位	常州正衡监理	主持人	郭光禧
会议议题	进度、质量、安全	记录人：	郭光禧

施工方：

- 1、炮锤明天下午到位；
- 2、围网部分与业主沟通，尽快发货；
- 3、箱逆变基础明日开始施工；打孔灌桩阴历十五之后开工；
- 4、尽快收拢现场散落的零部件；
- 5、严格按照规范施工，保证工程质量；尽快与实验室联系，进行拉拔试验；
- 6、完善工程资料，与工程同步进行。

监理方：

郭工：

- 1、2 月份进度计划要上报监理、业主；
- 2、会议纪要里提出的问题要施工单位要重视，应立即解决。（向管理人员传达）；
- 3、元宵节将近，做好工地防火、安全巡视工作。
- 4、进场原材料进行第三方检测与砼桩拉拔试验。
- 5、请施工做好准备图纸会审工作。
- 6、施工现场安全警示牌有缺少的及损坏的要立即复恢与补上。

业主方：

周工：

全体人员要同心配合，努力工作。

王工：

1、施工现场提出来的技术问题要提前二天向技术人员发映。不能因此影响施工。

2、业主用车要落实；

3 进施工现场必须带好安全帽；

尹工：

邢总总结了去年的工作较全面，业主、监理、施工等单位全力配合，加快施工进度，共同解决施工中出现的各种施工问题。；

项目监理部：（章）

2017年2月6日

本会议纪要：建设单位、总包、分包监理单位各一份。

业主方：

周工：

全体人员要同心配合，努力工作。

王工：

1、施工现场提出来的技术问题要提前二天向技术人员发映。不能因此影响施工。

2、业主用车要落实；

3 进施工现场必须带好安全帽；

尹工：

邢总总结了去年的工作较全面，业主、监理、施工等单位全力配合，加快施工进度，共同解决施工中出现的各种施工问题。；

项目监理部：（章）

2017年2月6日

本会议纪要：建设单位、总包、分包监理单位各一份。