



## 第六次工程例会会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--006

主 题	第六次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	范家庄村部	会议时间	2017 年 1 月 9 日晚上 19:00
组织单位	常州正衡监理	主持人	郭光禧
会议议题	进度、质量、安全	记录人：	郭光禧，

### 施工方：

#### 一、1、汇报本周工作

(1) 6#、7#方阵（麻地川）、9#方阵（合庄 9 组村民土地）因占地问题未解决，村民阻止人员施工；

(2) 由于下雨班组人员停工 3 天，本周完成打孔 260 个，灌桩 660 个，支架 143 组，组件 28 组。

#### 2、下周计划

(1) 2#、3#、5#继续钻孔

(2) 已经成孔的区域完成浇筑

(3) 光伏支架及光伏组件安装

(4) 箱逆变器基础开挖

我项目部将加强管理力度，保证工程质量；增加机械人员，尽管赶上计划进度；加强防火力度，定时巡逻，发现隐患及时处理，确保工地安全。

### 监理方：

郭工：

1、施工前期资料尽快报监理尽快完善。如进场材料报验，机械设备进场报验，水泥，石子，沙子等进行复检。监理已发监理通知单，如再不落实，将进行罚款处理。

2、施工资料必须与施工现场进度必须同步，确保资料齐全。

3、工期严重滞后，必须采取有效措施，加人增加施工机械。支架安装、围栏、箱逆基础可以同时施工，把耽误时间抢回来，上次例会承诺的必须兑现。

4、春节前，落实业主今天对施工现场安全检查时，提出的各样安全隐患，必须及时整改到位。

5、春节前要求施工方做好放假期间工作，如值班人员安排，防火防盗等专项方案工作。

6、安全警示牌缺少用电等警示牌。

7、施工现场：

支架安装与光伏组件安装质量须有所提高，但还是存在不少质量问题：

(1)，支架与光伏组件存在少数螺栓螺母未拧紧。(2)，角铁斜撑长度长了，须要切割，(3)，安装光伏组件之前，必须安装并拧紧前后立柱横穿螺栓，防止大风吹翻光伏组件，必须引起离度认识，光伏组件要采取防雨措施。。(4)，必须保证支架檩条是一条直线且在一个平面上。(5)，春节将至，施工人员、管理人员必须高度认识安全无小事，防范吸烟、临时用电存在安全隐患，必须采取安全防患措施。(6)，每道工序施工前，业主、监理进行验收。

## ② 业主方：

王工：1、3区、5区、8区支架材料堆放零乱。

2、光伏板不能乱放，必须按要求堆放好。

3、春节前做好放假值班人员安排工作。

周工：1、4区砼桩浇筑存在质量问题，须施工单位处理。

2、就要过春节，庙附近有村民放鞭炮，防火安全加强管理力度。

尹工：1、春节前期，加强防火防盗安全工作，加强安巡查特别是晚间安全巡查工作，做好消防记录工作。

2、施工现场增加消防器材，

3、施工工期滞后，加快施工进度。

项目监理部：（章）

2017年1月9日

本会议纪要：建设单位、总包、分包监理单位各一份。

② 业主方:

王工: 1、3区、5区、8区支架材料堆放零乱。

2、光伏板不能乱放, 必须按要求堆放好。

3、春节前做好放假值班人员安排工作。

周工: 1、4区砼桩浇筑存在质量问题, 须施工单位处理。

2、就要过春节, 庙附近有村民放鞭炮, 防火安全加强管理力度。

尹工: 1、春节前期, 加强防火防盗安全工作, 加强安巡查特别是晚间安全巡查工作, 做好消防记录工作。

2、施工现场增加消防器材,

3、施工工期滞后, 加快施工进度。



2017年1月9日

本会议纪要: 建设单位、总包、分包监理单位各一份。