

第十三次监理会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

姓名	工作单位	职务/职称	电话
董云	森源		15939989052
王既磊	森源		13017675059
王刚	森源		13663747160
周俊超	森源		15637406150
李建国	华普		13623944361
李向阳	华普		
郭志强	正衡监理	监理	
曹亮	正衡监理	监理	



会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-013

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 签发:

会议地点	范家庄村部	会议时间	2017. 3. 13
会议主持人	郭光禧		
会议主题: 光伏区施工进度、质量、安全、文明施工、资料			
上次会议问题落实情况: 问题: 1、上周计划 2、3、4、5、8# 支架安装已全部完成安装。 2、监理要求倒排进度计设未提交到监理。 3、围栏未进行施工, 主要是未落实施工班组。 4、箱逆变基础施工缓慢, 主要是资金未落实。			
本次会议内容: 施工方: 李工: 下周计划: 1、围栏下周进行作业, 箱逆变基础施工, 外接地沟开挖, 计划 6#7# 浇筑预埋桩 C30。 2、接地沟开挖已经挖了三个方阵, 剩下的待监理与业主准定后开挖。 主要问题 1、6、7、9# 地方问题, 有待解决。 监理: 郭工: 1、施工进度严重滞后。围栏至今未开始施工, 箱逆变基础 2 月 13 日开始开挖基坑, 到本月 3 日开始浇垫层后就停工了, 光伏区组间接地沟开挖缓慢, 没有一处挖到符合图纸要求。 2、支架与组件安装一定要注意工序顺序, 所有螺丝必须拧紧, 光伏板盖与底板必须要归类整理好, 防止由于风大对光伏板造成不必要的损失。 3、望施工单位负责人要有质量、安全意识。 4、施工单位必须认识到, 现场并不是没有项目做, 而是没有合理安排, 没有按进度计划组织上施工队伍及施工机械。 5、施工单位负责人要经常对班组施工人员多讲施工质量、安全、消防等要求, 并进行技术交底。			

业主：

尹工：

- 1、最近由于风大，施工方要依次对光伏组件进行检查，有问题要及时反馈与修复。
- 2、光伏板卸车一定要注意，卸车后要对光伏进行检查是否有损坏。
- 3、物料已到齐，光伏板都陆续到位，不影响施工。

王总：

- 1、至今为止施工方施工缓慢，要求施工方抓紧施工，工程要做好。

范总：

- 1、施工单位必须听现场业主代表、监理的意见。
- 2、只有达到施工进度达到要求才会支付工程款。
- 3、施工拖欠一天成本增加，所以要求施工方施工进度要赶上。
- 4、质量上对施工单位不放心，以后方阵再次出现质量情况以重罚。
- 5、要求施工单位听从业主、监理提出的整改意见。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司禹范家庄项目部		
抄送单位	河南华普建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.3.13

注:会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

业主:

尹工:

- 1、最近由于风大，施工方要依次对光伏组件进行检查，有问题要及时反馈与修复。
- 2、光伏板卸车一定要注意，卸车后要检查光伏板是否有损坏。
- 3、物料已到齐，光伏板都陆续到位，不影响施工。

王总:

- 1、至今为止施工方施工缓慢，要求施工方抓紧施工，工程要做好。

范总:

- 1、施工单位必须听现场业主代表、监理的意见。
- 2、只有达到施工进度达到要求才会支付工程款。
- 3、施工拖欠一天成本增加，所以要求施工方施工进度要赶上。
- 4、质量上对施工单位不放心，以后方阵再次出现质量情况以重罚。
- 5、要求施工单位听从业主、监理提出的整改意见。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司禹范家庄项目部		
抄送单位	河南华普建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.3.13



注:会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。