

第十三次监理例会

会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

姓名	工作单位	职务/职称	电话
王晓磊	森源		
周俊超	森源		
何州	森源	负责人	13643747160
邵公勇	华普		
李建国	华普	技术	13623944361
李白阳	华普	现场负责人	
杜某龙	华普	资料	
郭贵峰	正衡监理	监理	
曹亮	正衡监理	监理	



会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-012

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 签发:

会议地点	范家庄村部	会议时间	2017.3.6
会议主持人	郭光禧		
会议主题: 光伏区施工进度、质量、安全、文明施工、资料			
上次会议问题落实情况: 问题: 1、2#、3#钻孔完成, 开始砼浇筑问题已完成施工。 2、2#3#4#5#箱逆变基础垫层施工已完成施工。 3、3#5#支架安装施工基本完成。 4、监理要求倒排进度计设未提交到监理。 5、围栏未进行施工, 主要是未落实施工班组。 6、箱逆变基础施工缓慢, 主要是资金未落实。			
本次会议内容: 施工方: 李工: 下周计划: 1、2区、3区箱逆基础底板砼浇筑完成。 2、下周计划2#、3#、4#、5#、8#增项支架安装能基本完成, 围栏下周进行作业。 3、组间接地沟已挖了三个方阵, 但还未完成, 完成等待验收。 4、光伏板安装能完成60组。 监理方: 郭工: 1、施工进度严重滞后, 上次例会及监理通知单等多次要求施工单位倒排施工进度计划, 至今未提交。围栏至今未开始施工, 箱逆变基础2月13日开始开挖基坑, 到本月3日才开始浇垫层, 光伏区组间接地沟开挖缓慢, 没有一处挖到符合图纸要求。 2、支架与组件安装一定要注意工序顺序。 3、希望施工单位负责人要有质量、安全意识并要有责任心。 4、施工单位负责人要经常对班组施工人员多讲施工质量、安全、消防等要求, 并进行技术交底。 5、希望施工单位多巡查发现问题, 使其能及时纠正。 6、施工资料必须与施工进度同步, 尽快完善施工前期资料, 准备质检站检查。			

业主：

尹工：

- 1、至今为止施工方施工缓慢，要求施工方抓紧施工。
- 2、最近由于风大，施工方要依次对光伏组件进行检查，有问题要及时反馈与修复。
- 3、光伏板卸车一定要注意，卸车后要对光伏进行检查是否有损坏。

王总：

- 1、阻工的问题要求施工方写个书面材料递交给业主。
- 2、施工技术问题，多多熟悉图纸、规范，尽量避免返工。
- 3、施工质量要达标，最好一次完工。
- 4、施工中遇到的问题要及时用书面向监理与业主汇报。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司禹州 120MWP 光伏发电项目部		
抄送单位	河南华普建设工程有限公司禹州 120MWP 光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 禹州 120MWP 光伏发电项目部	发文时间	2017.3.6

注:会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

6、施工资料必须与施工进度同步，尽快完善施工前期资料，准备质检站检查。

业主：

尹工：

- 1、至今为止施工方施工缓慢，要求施工方抓紧施工。
- 2、最近由于风大，施工方要依次对光伏组件进行检查，有问题要及时反馈与修复。
- 3、光伏板卸车一定要注意，卸车后要对光伏进行检查是否有损坏。

王总：

- 1、阻工的问题要求施工方写个书面材料递交给业主。
- 2、施工技术问题，多多熟悉图纸、规范，尽量避免返工。
- 3、施工质量要达标，最好一次完工。
- 4、施工中遇到的问题要及时用书面向监理与业主汇报。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司禹州 120MWP 光伏发电项目部		
抄送单位	河南华普建设工程有限公司禹州 120MWP 光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 禹州 120MWP 光伏发电项目部	发文时间	2017.3.6

注:会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。