

第十五次 监理 会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

姓名	工作单位	职务/职称	电话
张	森源		15939989052
王晓磊	森源		13017675059
周俊超	森源电气		15637406156
李向阳	华普		15937473990
尹	森源电气		12643747160
杨	森源		13137121567
袁	森源		13733723375
吴	森源		13598410444
吴爽	森源		18137499787
高	正德监理		
曹亮	正德监理		



会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-015

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 签发: 梅波

会议地点	梨园沟村委会会议室	会议时间	2017.3.30 下午 14 点
会议主持人	郭光禧		
会议主题: 光伏区施工进度、质量、安全、文明施工、资料			
上次会议问题落实情况: 问题: 1、2、3、4、5、8#区光伏支架、组件已完成。 2、6#7#区由于村名阻工未施工(浇筑部分砼桩)。 3、组间接地沟按监理通知单 ZHJL--10 施工整改中。 4、组与组之间接地沟开始开挖			
本次会议内容: 施工方: 李工: 本周施工情况: 1、箱逆变基础底板钢筋绑扎已完成, 待浇筑。 2、6#7#区浇筑完成 60%, 部分区域村名阻止施工。 3、组间接地沟开挖与扁铁焊接开始施工。 下周计划: 1、组间接地沟开挖与扁铁焊接进行施工。 2、箱逆变基础钢筋安装、砼浇筑施工。 3、6#7#区光伏支架、组件安装施工。 主要问题 1、6、7、9#地方问题, 有待解决。 监理: 郭工: 1、清明节快到了, 当地人村名祭祖烧纸燃放鞭炮容易引起火灾, 要求施工单位加强防火巡查。 2、组间接地沟要求一个方阵一个方阵开挖, 必须要满足图纸要求进行施工。 3、箱逆变基础未整改到位, 要求施工单位尽快整改, 以免耽误施工进度。 4、要求施工单位提前通知业主与监理进行工序验收。 5、施工人员、管理人员、特别是值班人员, 必须高度认识安全无小事, 防范消防及防			

盗、临时用电等存在安全隐患，必须采取有效的安全防患措施。

业主：

范总：

- 1、业主及监理每天在施工现场不少于 6 小时检查与巡查工作。
- 2、范家庄施工进度严重滞后总进度计划，望施工单位合理安排，增加人员，机械，要有抢工期施工劲头。
- 3、施工单位在施工中可以提出合理的建议，但必须符合规范、图纸、规章、标准等。
- 4、电缆沟来开挖、安装等工序验收，必须要在三方签验收表格上签字，施工单位先自检查，合格后签，再报监理与业主验收并签字。
- 5、业主及监理一定要盯紧施工质量及安全，杜绝质量、安全隐患问题。
- 6、马上清明节，施工单位要加强巡查，提高警惕，做好消防 防火工作。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司禹范家庄项目部		
抄送单位	河南华普建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.3.30

注:会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

5、施工人员、管理人员、特别是值班人员，必须高度认识安全无小事，防范消防及防盗、临时用电等存在安全隐患，必须采取有效的安全防患措施。

业主：

范总：

- 1、业主及监理每天在施工现场不少于6小时检查与巡查工作。
- 2、范家庄施工进度严重滞后总进度计划，望施工单位合理安排，增加人员，机械，要有抢工期施工劲头。
- 3、施工单位在施工中可以提出合理的建议，但必须符合规范、图纸、规章、标准等。
- 4、电缆沟开挖、安装等工序验收，必须要在三方签验收表格上签字，施工单位先自检，合格后签，再报监理与业主验收并签字。
- 5、业主及监理一定要盯紧施工质量及安全，杜绝质量、安全隐患问题。
- 6、马上清明节，施工单位要加强巡查，提高警惕，做好消防防火工作。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司禹范家庄项目部		
抄送单位	河南华普建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。