

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 第十次 监理例会 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
范元	森源		15939989052
王州	森源电气		13603747160
殷超	森源电气		1567406180
王亮	森源		15239469025
李向阳	华普	现场负责人	15937473990
王钢领	电		13613943952
杜东	华普		15993769713
李建国	华普	技术	13623944361
李登源			18790813757
石超	华普		15703920393
高亚军	华普		18093319539
柳长勇	华普		13949831929



第十次工程例会 会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--010

主 题	第十次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	范家庄村部	会议时间	2017 年 2 月 20 日 15:00
组织单位	常州正衡监理	主持人	郭光禧
会议议题	进度、质量、安全	记录人：	郭光禧，
<p>施工方：</p> <p>一、汇报上周工作情况</p> <p>1、完成箱逆变基础 5 组开挖；</p> <p>2、光伏组件电源线连接 0.6 个方阵；</p> <p>二、本周计划：</p> <p>1、打桩人员 2 月 23 日之前到位，并全面开始施工；</p> <p>2、已开挖完成的箱逆变基础明天开始混凝土施工；</p> <p>3、接地沟开挖，接地扁铁、角钢后天到场；</p> <p>4、围栏 2 月 22 日开始进场施工。</p> <p>存在问题：</p> <p>1、1#、6#、7#方阵阻工问题未解决；</p> <p>2、4#、8#方阵乱石区解决方案</p> <p>监理方：</p> <p>郭工：</p> <p>1、要求施工单位管理人员，要认真熟悉施工图纸及规范，工作要认真负责，加强施工现场质量与安全管理工作。</p> <p>2、安排做砼桩拉拔试验和做原材料进场第三方检测，不要再拖拉不重视。</p> <p>3、安全警示牌缺少用电等警示牌，继续做好消防防火工作不能放松。。</p> <p>4、2 月 23 日必须全面开工，到时未全面开工，进行 2 万元人民币罚款处理。</p> <p>5、2 月份施工进度计划安排报到监理、业主。新进班组要重视施工技术交底工作并重视检查。</p> <p>6、施工资料尽快报到监理项目部，如这二天不报，将进行罚款处理。</p> <p>7、施工人员、管理人员、特别是值班人员，必须高度认识安全无小事，防范消防及防盗、临时用电等存在安全隐患，必须采取有效的安全防患措施。</p>			

业主方：

周工：

- 1, 质量存在螺丝松动，按图纸要求进行 GPS 放线定位，
- 2, 施工单位在施工中，必须在施工进度与施工质量上让业主满意。

尹工：

- 1, 过完春节正式开工，在工期紧抢工期时，要施工单位保正施工质量与施工安全。
- 2, 要求施工单位加强消防巡视检查力度，杜绝安全隐患。

范总：

- 1, 要求施工单位本周四必须开工，如未全面开工，处罚 2 万人民币罚款。
- 2, 工程质量必须听从监理的，业主支持监理工作，如 不听从进行处罚。
- 3, 业主、监理发现施工中有违章行为、质量缺陷，监理发) 处罚单 (附照片)，我签字支持。
- 4, 范家庄光伏工程是森源电气公司重点工程，今年 4 月 30 日必须完工。

项目监理

部：(章)

2017 年 2

月 20 日

本会议纪要：建设单位、总包、分包监理单位各一份。

业主方:

周工:

- 1, 质量存在螺丝松动, 按图纸要求进行 GPS 放线定位,
- 2, 施工单位在施工中, 必须在施工进度与施工质量上让业主满意。

尹工:

- 1, 过完春节正式开工, 在工期紧抢工期时, 要施工单位保证施工质量与施工安全。
- 2, 要求施工单位加强消防巡视检查力度, 杜绝安全隐患。

范总:

- 1, 要求施工单位本周四必须开工, 如未全面开工, 处罚 2 万人民币罚款。
- 2, 工程质量必须听从监理的, 业主支持监理工作, 如 不听从进行处罚。
- 3, 业主、监理发现施工中有违章行为、质量缺陷, 监理发) 处罚单 (附照片), 我签字支持。
- 4, 范家庄光伏工程是森源电气公司重点工程, 今年 4 月 30 日必须完工。



本会议纪要: 建设单位、总包、分包监理单位各一份。