

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目第四次监理例会会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
李刚	森源电气	负责人	13643747160
王长亮	森源	技术负责人	15239469125
周俊超	森源	技术负责人	
李向阳	华普	工地负责人	
北荣龙	华普	资料员	
李建国	华普	技术	13623944361
孙占勇	华普	负责人	13749831929
罗文江	华普	安全员	
罗俊超	华普		
薛志源	华普		
马锋锋	华普		
郭光强	正德监理	监理	



第四次工程例会会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-004

主题	第四次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	范家庄村部	会议时间	2016 年 12 月 26 日晚上 19:00
组织单位	常州正衡监理	主持人	郭光禧
会议议题	进度、质量、安全	记录人：	郭光禧，
<p>施工方：</p> <p>一、本周完成进度</p> <p>1、由于天气原因、施工队人员组织不力，部分区域（3#、4#、8#、9#）设计院方案未定，施工进度严重滞后。</p> <p>2、消防器材、施工现场安全标志已到位，防火隔离带正在完成中。</p> <p>3、前期资料正在完善中，尽快报送至监理部。</p> <p>4、光伏支架及配件已基本到齐，光伏板到场将近两个方阵。</p> <p>二、下周计划：</p> <p>支架安装、地埋沟开挖、箱逆变基础开始施工。</p> <p>增加机械、人工，合理安排施工，赶进度。</p> <p>3 区、4 区、5 区、7 区、8 区、9 区钻孔。</p> <p>3 区、4 区、5 区、7 区、8 区、9 区砼浇筑桩。</p> <p>5 区与 7 区安装光伏支架样板。</p> <p>监理方：</p> <p>郭工：</p> <p>1、施工前期资料尽快报监理尽快完善。</p> <p>2、施工资料必须与施工现场进度必须同步，确保资料齐全。</p> <p>3、施工工期严重滞后，必须采取有效措施，把耽误时间抢回来，加人增加施工机械。支架安装、围墙、箱逆变基础可以同时施工。</p> <p>4、进场材料需监理单位、建设单位共同检测合格后方可投入使用，保管好材料合格证、说明书、检测报告及第三方的有效证件，要有台账记录。进场材料报验（水泥、砂、石子进行复测）。至今材料进场未报验，按规定要进行复检的材料也未进行复检，要求立即落实。</p> <p>5、施工周报中对于进度滞后的要有分析滞后的原因和将采取针对性的措施。</p> <p>6、部分光伏区需解决斜坡石块问题，机械难以进场钻孔，请业主联系设计院尽快拿出解决方案。</p>			

- 7、防火预案上报监理、建设单位审核，防火隔离带不符合要求，继续整改。
- 8、部分灌注桩存在桩位不垂直、桩与桩间距离不符合图纸要求，我方要求施工方加强管理力度，把好质量关，确保工程质量。

9、施工现场：

- ①每道工序施工之前，业主、监理要求对 进行报验、验收。
- ②要求施工单位加强对放线定、钻孔、浇筑砼桩施工中的管理力度，近日巡查施工现场时，发现桩孔孔距个别大于规范要求，桩孔不垂直，浇筑砼桩时模块未放平整、预埋管不垂直，不在一条直线上等质量问题，希望施工方加强管理力度，解决上述问题，不要再在会上反复提。

业主方：

- 王工：1、三、四、八、九 方阵有乱石区占多少组。
- 2、年关了，请施工方坚持安全第一。
- 3、严格把控质量，按工序进行验收
- 周工：1、施工方应提供一辆施工车。
- 2、围墙、箱逆基础图纸明天可提供施工方。
- 3、施工现场必须要有消防器材，防火隔离带尽快做好。

项目监理部：（章）

2016年12月26日

本会议纪要：建设单位、总包、分包监理单位各一份。

业主方:

王工: 1、三、四、八、九 方阵有乱石区占多少组。

2、年关了, 请施工方坚持安全第一。

3、严格把控质量, 按工序进行验收

周工: 1、施工方应提供一辆施工车。

2、围墙、箱逆基础图纸明天可提供施工方。

3、施工现场必须要有消防器材, 防火隔离带尽快做好。



2016年12月26日

本会议纪要: 建设单位、总包、分包监理单位各一份。