

# 第二十一次工程例会会议纪要

工程名称：新疆昌吉梨园沟 120MW 光伏发电项目

编号：ZJ01-021

主题	第一次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	升压站会议室	会议时间	2017 年 5 月 11 日 16:00
组织单位	常州正衡监理	主持人	张广铁
会议议题	进度、质量、安全	记录人	张广铁

施工方：李工

## 一、上周工作汇报

- 1#~3#~4#~5#~8#区组箱接 地沟开挖与扁铁焊接正在施工。
- 2#，5#，区完成箱逆变基础耐力墙浇筑施工，6#，7#未完成。
- 3#，6#，7#区光伏支架完成。
- 4#环网主接地施工完成 1 栋多。
- 5#，电楼沟与桥架施工未开始。
- 6#，围栏施工未开始。

## 二、下周计划安排

1. 新增区域定位，打孔，浇筑，安装。
2. 6#，7#方阵接 地沟开挖，接地扁铁焊接。
3. 6#，7#方阵箱逆变基础开挖，垫层浇筑。
4. 围栏开始施工。

监理方：张工


1. 根据现在的工程进度，达到业主的要求目标工作任务还很大，施工单位应对未完工程进行倒排计划，制定出切实可行的施工措施合理的安排人，材，机确保工程按时完成。

2. 质量方面：要严格按照设计图纸和规范进行，按程序报检报验，已完成的项目要及时报业主和监理验收，未经验收不得进行下道工序的施工。

3. 安全方面：天气越来越热，在抓紧施工的同时要做好防暑降温工作，提高工人的安全意识，制定安全有效的防暑措施，确保工程顺利进行。

业主方：尹工

1. 进度方面：抓紧安排人员把进度搞上去，确保工程按时完成。
2. 质量方面：对施工中检查出的质量问题，施工单位要及时整改，自检合格后报业主和监理验收。
3. 其它：工作中存在的问题要想办法解决，需要协调的要及时提出。



本会议纪要：建设单位、总监、分包监理单位各一份。