

会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-024

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	梨园沟升压站会议室	会议时间	2017.6.8 下午 14 点
会议主持人	张广钦		
会议主题: 光伏区新的施工进度、质量、安全、文明施工、资料计划安排			
上次会议问题落实情况: 1: 方阵桩孔定位、钻孔、灌桩、支架安装已完成, 组件安装 1376 组, 已全部完成。 2: 6#、7#区方阵箱逆变基础开挖, 垫层浇筑, 钢筋绑扎完成。模板正在制作。 3: 组间接地沟开挖完成 7.4MW, 接地扁铁焊接完成 7.2MW。主接沟开挖完成 6.1MW, 主接地扁铁焊接完成 4.9MW。 4: 围栏 2#区施工完成 400 米。箱逆变器吊装到位完成 5 组。			
本次会议内容: 施工方: 李工: 本周施工情况: 1: 光伏区定位、钻孔、灌桩、支架安装、组件安装全部完成。 2: 6#7#区方阵箱、逆变基础底板浇筑、钢筋绑扎完成。模板支设。 3: 主接地沟开挖完成 4.0MW, 主接地扁铁焊接完成 3.2MW。 4: 组间接地沟开挖累计完成 7.4MW, 主接地扁铁焊接完成 4.9MW。 5: 箱逆变变压器吊装到位完成 5 组, 围栏施工累计完成 540 米。 6: 汇流箱安装累计完成 20 套。 下周计划: 1: 6#、7#方阵箱、逆变基础浇筑, 新增基础开挖、钢筋、模板制作安装。 2: 电缆、桥架进场, 汇流箱安装 2 个方阵。 3: 新增方阵接地沟开挖, 接地扁铁焊接。 4: 围栏施工安装 2 个方阵。 主要问题: 合同不变, 抓紧赶工期。麻地川村光伏区占地赔偿款问题未能达成共识。 监理方 张工: 1: 电缆、桥架下周必须进场, 保证施工要求。 2 天气热了注意防火防暑降温, 加强安全管理, 增加安全巡查次数, 杜绝安全事故发生。			

3: 电气方施工人员偏少, 必须增加施工人员, 保证项目顺利完工。

业主方

范总:

- 1: 未达到并网条件的施工单位, 每周给予 2 万元的罚款。
- 2: 范家庄电缆至今未到, 总说下周到明天到, 糊弄人哩, 过年就说至到现在这时候。施工单位应就电缆未到的情况, 说说原因盖上单位公章报上来。
- 3: 各施工现场负责人, 得有一敢拼抢进度的精神, 不能一点困难就难住。
- 4: 对进度缓慢的, 把工作情况用传真发过去, 罚单发过去。

王总:

- 1: 任务完不成总是一推再推, 看签的合同是什么时候再推迟没有理由。
- 2: 超过 5, 30 就是超条件, 就要实行三天一考核, 完不成开罚单。
- 3: 工作干不好那个领导也不高兴。

于工:

1: 光伏区已完的电气部分, 应抓紧下道工序的施工, 现场无法施工的抓紧与设计院联系。

尹工:

工期紧任务重工作不能一拖再拖, 电缆下周必须进场, 箱逆变基础下周一定完工。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 6. 9

注:会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



