

会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-025

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	梨园沟升压站会议室	会议时间	2017.6.15 下午 16 点
会议主持人	张广钦		
会议主题: 现在施工进度和剩余工作的计划安排			
上次会议问题落实情况: 1: 箱逆变基础完成 7 组, 箱逆变器吊装完成 5 组。 2: 汇流箱安装完成 24 套 2 方阵全部完成。桥架安装完成 0.5MW。 3: 组间接地沟开挖完成 7.7MW, 接地扁铁焊接完成 7.4MW。主接沟开挖完成 7.9MW, 主接地扁铁焊接完成 7.4MW。 4: 围栏施工完成 800 米。			
本次会议内容: 施工方: 李工: 本周施工情况: 1: 电缆桥架到场, 安装完成 0.5MW。 2: 7#区方阵箱、逆变基础浇筑、5#、6#区钢筋绑扎模板支设。 3: 主接地沟开挖完成 7.9MW, 主接地扁铁焊接完成 7.4MW。 4: 组间接地沟开挖累计完成 7.7MW, 地扁铁焊接完成 7.4MW。 5: 5 个区域围栏安装, 围栏施工累计完成 540 米。 6: 汇流箱安装累计完成 96 套。已全部完成。 下周计划: 1: 箱逆变基础浇筑完成, 3 组箱逆变器安装完成。 2: 电缆、桥架进场, 桥架安装。 3: 新增方阵接地沟开挖, 接地扁铁焊接。 4: 围栏施工安装 2 个方阵。			
主要问题: 电缆、桥架			
监理方			
张工: 1: 电缆明天能不能到, 没电缆怎么并网? 2: 桥架要按时进场, 数量应保证施工需要。型号问题早与设计院联系确定。			

2 范总:

- 1: 范家庄电缆什么时候到? 到场后 10 天完成并网。
- 2: 催工期不是目的, 咬咬牙就过去了。
- 3: 剩余的工作要心中有数, 制定详细的施工计划。

王总:

- 1: 5, 30 就是个节点, 哪怕有一区并网也行。
- 2: 电缆沟回填必须业主、监理、施工三方同时在场, 现场签单确认。

于工:

桥架要满足放电缆的需要, 不清楚与设计院联系, 不是让你们私改图纸, 自己做主。

尹工:

箱逆变基础下周完成, 电缆、桥架抓紧进场, 保证能按时并网。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.6.16

注:会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

范家岭监理例会会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

[illegible]