

会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-028

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	梨园沟升压站会议室	会议时间	2017.7.7 下午 16 点
会议主持人	张广钦		

会议主题: 推进度 保质量 解问题

上次会议问题落实情况:

- 1: 电缆到场, 电缆沟开挖, 电缆敷设计划未能落实。
- 2: 桥架安装完成 2.6MW。
- 3: 组间接地、主接地完成, 检查补缺刷漆。
- 4: 围栏施工完成 1900 米。

本次会议内容:

施工方

李工: 缺席

本周施工情况:

- 1: 电缆桥架到场 2MW, 安装完成 2.6MW。
- 2: 光伏区接地补缺, 接地扁铁刷漆。
- 4: 组间接地、主接地完成。
- 5: 8 个区域围栏安装, 围栏施工累计完成 1900 米。

下周计划:

- 1: 电缆到场, 电缆沟开挖电缆敷设。
- 2: 桥架继续进场, 桥架安装。
- 3: 围栏施工安装 4 个方阵。
- 4: 光伏区组间接地、主接地、光伏板间接地检查、整改。

主要问题: 电缆、桥架 人员

监理方

张工:

- 1: 电缆还是没到, 电缆沟未开挖, 已严重影响施工进度。
- 2: 桥架要按时进场, 数量应保证施工需要。
- 3: 围栏, 桥架正在施工。

业主方

范总

1: 还是进度问题, 能干时不干, 不能干时不干, 净找些理由, 到时弄不完签字时别
说为难, 别到最后说弄不成, 领导开会时急的就骂人, 计划就排到 7 月 15 号。

2: 质量和安全不冲突, 电气屋顶着火就是质量事故。到现场检查时注意自身安全,
不要随意触摸电缆, 电一下比感冒发烧厉害多了。

3: 各单位的倒排计划今晚报上去, 资料明天是最后期限, 资料员别请假, 日报每天
人员清点。

王总:

1: 倒排计划今晚报上, 超过 15 号没完成的, 出现问题自己解决。

2: 图纸的事, 改过了没有返馈, 出竣工图按于工说的时间节点, 抓紧核对。

于工:

1: 箱逆变压器基础的回填必须填实, 踏步宽度有门的 1 米, 人井入口处最低 0.5 米。

2: 通讯线上的接地必须做, 不做烧通讯模板。

3: 组间和环网接地有明敷的不行, 排查是否有明敷。

4: 设计院的事, 图纸返馈的情况是否与实际相符, 认真核对一下图纸。

尹工:

电缆没到电缆沟没开挖, 桥架正安装, 剩余的构配件正转往 382, 施工人员少, 一直
在催促。

周工:

2#箱逆变基础周围的土挖一下, 影响穿电缆, 该整改的整改。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.7.8

注:会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

[illegible]