

会 议 纪 要

编号: ZHJL-YZHS-029

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	梨园沟升压站会议室	会议时间	2017.7.13 下午 16 点
会议主持人	张广钦		
会议主题：推进度 保质量 解问题			
上次会议问题落实情况： 1：电缆到场，电缆沟开挖。 2：桥架安装完成 3.8MW。 3：围栏施工完成 2200 米。			
本次会议内容： 施工方 李工： 本周施工情况： 1：电缆 PV1-F1*4 电缆到场 15000 米。 2：桥架安装完成 3.8MW。 3：3#-7#区电缆沟开挖。 4：8 个区域围栏安装，围栏施工累计完成 2200 米。 下周计划： 1：电缆到场，电缆沟开挖、电缆敷设。 2：桥架继续进场，桥架安装。 3：围栏施工安装 4 个方阵。 主要问题：电缆、桥架 人员 监理方 张工： 1：电缆已到应增加施工人员，保证施工进度要求。 2：桥架要按时进场，数量应保证施工需要。 3：施工现场应有专一负责人，不能两边共用一人两边跑，那会哪边也干不好。 业主方 范总 1：范家庄并网计划为 7 月 15 号，推迟一天就考核一天，慢慢干吧！电缆到场计划晚上报于王晓磊处。			

2: 光伏区具备验收的抓紧验收, 查出问题的赶紧整改, 整改完的拍照, 最终验收以质检部门验收合格为准。

王总:

- 1: 物料的事, 剩余的要及时转场, 做好交接。
- 2: 资料的事, 报验时资料必须是完整的。试验的事, 该做的必须做。
- 3: 进度的事, 范家庄最迟后, 7月15号以后场区出现阻工问题自己解决。

于工:

明天把箱逆变压器铭牌拍照发于我。

吴工:

电缆标牌标识好, 箱逆变压器油抓紧送试验。

尹工:

电缆已到场电缆沟, 电气施工人员偏少, 按进度要求增加人员报验, 达不到要求进行考核。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 7. 14

注:会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

范家莊監理界例會 會議簽到表

森源禹州梨园沟 120MW_p 光伏发电项目

[illegible]