

会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-030

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	梨园沟升压站会议室	会议时间	2017.7.20 下午 16 点
会议主持人	张广钦		

会议主题: 推进度 保质量 解问题

上次会议问题落实情况:

- 1: 电缆到场, 电缆沟开挖。
- 2: 桥架到场累计 8.0MW, 桥架安装完成 4.0MW。
- 3: 围栏施工完成 2500 米。

本次会议内容:

施工方

李工:

本周施工情况:

- 1: 电缆 PV1-F1*4 敷设 1.5MW, 电缆到场 15000 米。
- 2: 桥架安装完成 4.0MW. 桥架全部到场 8.0MW.
- 3: 8 个区域围栏安装, 围栏施工累计完成 2500 米。

下周计划:

- 1: 电缆到场, 电缆沟开挖、电缆敷设。
- 2: 桥架安装计划安装完成 6.0MW。
- 3: 围栏施工安装完成 3000 米。

主要问题: 电缆、桥架安装, 施工人员

监理方

芮工

- 1: 桥架已到场, 施工人员少应增加人员。
- 2: 电缆到后送样试验, 变压器油送样试验, 高压电缆什么时间到?
- 3: 对于已检查出的问题抓紧整改。

张工:

- 1: 电缆应安排好进场型号和数量, 进场后赶紧试验。
- 2: 桥架已全部进场, 应增加人员保证施工需要。
- 3: 施工现场负责人, 应多检查发现问题及时整改, 不要在拖拉。

业主方

范总

- 1: 范家庄并网计划为 7 月 20 号，把并网工期计划排一下报上来。
- 2: 除有两个阻工外，其他没有就按未完成实行考核。
- 3: 现场负责人做好现场的本职工作，元熙把两工地计划报上来。

吴工：

- 1: 各种电气试验必须做，不能有侥幸心理。
- 2: 箱逆变基础散水于月底前必须做好。

尹工：

- 1: 电缆不到一至考核，电气施工人员偏少，按进度要求增加人员，电缆沟开挖，达不到要求要进行考核。

周工：

- 1: 电缆沟开挖不够深，桥架安装有松动。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.7.21

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



范家庄监理例会会议签到表

森源禹州梨园沟 120MW_P 光伏发电项目