

会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-031

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	梨园沟升压站会议室	会议时间	2017. 7. 27 下午 16 点
会议主持人	张广钦		
会议主题: 推进度 保质量 解问题			
上次会议问题落实情况: 1: PVI-F1*4 电缆到场 68000 米, 敷设完成 3MW。 2: 桥架到场累计 8. 0MW, 桥架安装完成 6. 5MW。 3: 围栏施工完成 2900 米。			
本次会议内容: 施工方 李工: 本周施工情况: 1: 电缆 PV1-F1*4 敷设 1. 5MW, 电缆到场 15000 米。 2: 桥架安装完成 4. 0MW. 桥架全部到场 8. 0MW. 3: 8 个区域围栏安装, 围栏施工累计完成 2500 米。 下周计划: 1: 电缆沟开挖, PV1-F1*4 电缆敷设 5MW, 计划敷设完成。 2: 桥架安装计划安装完成 1. 5MW, 桥架安装全部完成。 3: 围栏施工安装完成 3500 米。 4: 剩余电缆下月 10 号到。 主要问题: 电缆、桥架安装, 施工人员 监理方 张工 1:现场施工人员依然较少应增加人员保证尽快并网。 2: 制定剩余工作的详细施工计划, 具体到区及每一工序。 3:施工要分清主次工序, 不能盲目施工, 保证工作顺利进行。 4;现场负责人, 对检查发现的问题及时整改, 不要拖拉。 业主方 范总: 1: 电缆沟开挖了多少? 咋还不开挖? 那儿也弄不好。			

2: 实验的事, 资料的事, 变压器油的事, 必须做好不能影响验收。

王总:

1: 明天检查的事, 各单位把现场垃圾清理干净。

2: 收尾进度的事, 不能再拖下去了, 抓紧给领导说一下, 趁有人抓紧扫尾。

吴工:

1: 各种电气试验必须做, 不能有侥幸心理。

于工:

1: 光伏区大门立柱的基础做大, 应有防雨水冲刷措施, 保证安全。

尹工:

1: 电气施工人员偏少, 按进度要求增加人员, 电缆沟开挖, 抓紧编制详细的新施工计划。

周工:

1: 已敷设完的电缆, 赶紧派人接入汇流箱。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 7. 28

注:会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



港家庄监理例会会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

[illegible]