

范家庄监理例会会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

[illegible]

会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-033

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	梨园沟升压站会议室	会议时间	2017.8.10 下午 16 点
会议主持人	张广钦		
会议主题: 推进度 保质量 解问题			
上次会议问题落实情况: 1: PVI-F1*4 电缆敷设完成 3.8MW, 累计完成 5.8MW 2: 桥架到场累计 8.0MW, 桥架安装完成 8.0MW。 3: 围栏施工完成 3200 米。			
本次会议内容: 施工方 李工: 本周施工情况: 1: 电缆 PVI-F1*4 敷设 3.8MW。汇流箱接线。 2: 桥架安装完成 7.5MW. 桥架全部到场 8.0MW。 3: 8 个区域围栏安装, 围栏施工累计完成 3200 米。 下周计划: 1: 电缆沟明天开挖, 计划完成 300 米; PVI-F1*4 电缆敷设 2.2MW, 敷设完成。 2: 桥架安装全部完成, 检查加固整改。 3: 围栏施工安装完成 3500 米。 4: 剩余电缆今或明天到场, 增加现场施工人员。 主要问题: 电缆、施工人员、计划管理 监理方 张工 1: 现场施工人员依然较少满足不了施工进度的需要, 主要是专业技术人员。 2: 大雨过后区内及道路冲毁, 应派人认真检查修复, 以防事故发生, 影响施工进行。 3: 电缆进场要有准确的时间, 不能一推再推了, 不到啥也干不成。 4: 要有抢工期保质量保安全的思想意识, 提高了什么都好办。 业主方 范总: 1: 会想来就来不想来就不来, 问题都解决了? 光伏区都弄成啥样了, 资料弄好啦?			

2: 以前报的完工点不知道? 不行就走人, 不要拖拖拉拉的。

3: 快结束了先以联系单形式通知, 不行就开罚款单。

王总:

1: 不想多说了, 咋说, 一推再推, 推有没有用? 到底有没有干好的思想?

吴工:

1: 雨后电缆沟内有冲出的电缆, 应检查处理。

尹工:

1: 电缆沟抓紧开挖, 电缆进场同老板落实, 增加施工人员加快进度, 再不落实将按规定给予处罚。

周工:

1: 2#电缆的整改, 进场道路抓紧维修。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.8.11

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

监理项目部