

会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-034

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	梨园沟村委会议室	会议时间	2017.8.17 下午 16 点
会议主持人	张广钦		
会议主题: 推进度 保质量 解问题			
上次会议问题落实情况: 1: PVI-F1*4 电缆敷设完成 2.2MW, 累计完成 8.0MW 2: 桥架安装完成 8.0MW, 检查整改。 3: 围栏施工完成 3300 米。			
本次会议内容: 施工方 李工: 本周施工情况: 1: 电缆 PVI-F1*4 敷设 2.2MW, 敷设全部完成。汇流箱接线完成 5.0MW。 2: 2*70 电缆敷设完成 1MW, 通讯电缆敷设完成 2MW。 3: 8 个区域围栏安装, 围栏施工累计完成 3300 米。 4: 桥架安装全部完成, 检查整改。 下周计划: 1: 电缆沟下周开挖, 计划完成 200 米。剩余电缆到生产厂催货。 2: 汇流箱接线完成; 通讯电缆敷设 4.0MW。 3: 围栏施工安装 200 米, 完成 3500 米。 4: 增加现场施工人员, 抓紧剩余工作施工。 主要问题: 电缆、施工人员、计划管理 监理方 张工 1: 剩余电缆还得抓紧催货, 已影响工程进度。 2: 大雨过后有的光伏支架基础水冲裸露严重, 应仔细检查加固, 特别是 8#区中部。 3: 趁现在电缆未到, 增加人员抓紧干其他未完的工作, 尽量往前赶。 业主方 王总: 1: 从 6 月 30 号到现在又一个多月了, 我们的结果总达不到, 压力非常大, 任务完不			

成, 谁也跑不了, 都有连带责任。

2: 周计划必须明细不能糊糊涂涂, 能不能达到要求, 不能采取措施。

3: 各施工单位把三方隐蔽验收签证单给我一份。

于工:

1: 485 通讯线赶紧做, 有两种型号, 先预留好。

赵工:

1: 光伏区排查, 接地等自查一下。

尹工:

1: 高压电缆未到, 每天给予罚款, 业主和监理都无法开展工作, 赶紧催促邢总落实。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.8.18

注:会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

森源酒庄监理例会会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	电 话
王 晓 磊	森源		
李 均 阳	元熙		15937473990
周 俊 超	森源		15637406150
李 均 阳	森源		13643747160
李 福 强	森源		13949819258
孙 明 强	森源		13733723375
李 均 阳	森源		
张 子 敏	正衡		

