

会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-035

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	梨园沟村委会议室	会议时间	2017.8.24 下午 16 点
会议主持人	张广钦		
会议主题: 推进度 保质量 解问题			
上次会议问题落实情况: 1: 通讯电缆敷设完成 6MW。2*70 电缆敷设完成 1.0MW。 2: 汇流箱接线完成 8.0MW, 已完区域检查整改。 3: 围栏施工完成 3350 米。			
本次会议内容: 施工方 李工: 本周施工情况: 1: 电缆 PV1-F1*4 敷设全部完成。汇流箱接线完成 8.0MW。 2: 2*70 电缆敷设完成 1MW, 通讯电缆敷设完成 6MW。 3: 8 个区域围栏安装, 围栏施工累计完成 3350 米。 4: 1*4 电缆正负极接头安装。进场道路维修完成。 下周计划: 1: 剩余电缆到生产厂催货, 到货后 20 天完工。 2: 电缆敷设; 通讯电缆敷设 8.0MW。 3: 围栏施工安装 500 米, 完成 3800 米。 4: 增加现场施工人员, 抓紧剩余工作施工。 主要问题: 电缆、施工人员、计划管理 监理方 张工 1: 剩余电缆还得抓紧落实, 已严重影响工程进度和并网实现。 2: 认真核对所需物料, 做到心中有数不误施工所需。 3: 剩余工程量还很多, 增加人员精心安排, 尽快达到并网条件。 业主方 范总 1: 过了节点不签字, 自己看着办。元熙把电缆到货时间给我说一下。			

2: 箱逆变散水是否按图纸做, 高压电缆离地多深, 安全最重要。

王总:

1: 8月30号未完的开10万元罚单, 元熙的高压电缆不管你什么时间到。

于工:

1: 485通讯线赶紧做, 自己做还是找人安排好。

尹工:

1: 项目经理应长驻现场, 其他人员做不了主, 电话通知不到, 工作难开展进度严重滞后。

周工:

1: 厂区内人员太少, 提出问题、8#的区支架基础及进场道路抓紧维修。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.8.25

注:会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

范家庄监理例会会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王 晓 磊	森 源		13017675059
张 明 华	森 源		13733723375
李 福 强	森 源		
于 怀 远	森 源		
王 明	森 源		13643747160
周 俊 超	森 源		1537406150
李 占 刚	元 熙		
张 己 敏	正 德 子		

