

会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-036

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	梨园沟村委会议室	会议时间	2017.8.31 下午 16 点
会议主持人	张广钦		
会议主题: 推进度 保质量 解问题			
上次会议问题落实情况: 1: 通讯电缆敷设完成 6MW。2*70 电缆敷设完成 1.0MW。 2: 汇流箱接线完成 8.0MW, 已完区域检查整改。 3: 围栏施工完成 3700 米。			
本次会议内容: 施工方 李工: 本周施工情况: 1: 光伏板间接地线连接, 2#区 3*185 电缆连接。 2: 2*70 电缆敷设完成 1MW, 通讯电缆敷设完成 7.0MW。 3: 8 个区域围栏安装, 围栏施工累计完成 3700 米。 4: 1*4 电缆正负极接头安装完成 7.0MW。 下周计划: 1: 剩余电缆明天到货一部分, 高压电缆到货后 20 天完工。 2: 电缆敷设, 电缆沟开挖, 通讯电缆敷设完成。 3: 围栏施工安装 400 米, 完成 4100 米。 4: 增加现场施工人员, 抓紧剩余工作施工、整改。 主要问题: 电缆、施工人员、计划管理 监理方 张工 1: 剩余电缆还得抓紧, 再不到电气就要停工。 2: 把剩余工作好好排下计划, 做到日日可考察, 天天能落实。 3: 把新的施工进度计划, 报业主、监理审查。 业主方 范总 1: 工作要有责任心, 不是拍个照片一发就完, 应跟踪整改落实。			

并网前后三方的检查验收要有录像，前后对照不要推诿扯皮。

3: 范家庄新计划报上来。回去告诉邢老板我邀请他来见一见。

4: 验收通过得单位，通过后要把资料交于业主。

王总:

1: 8月30号已过，未完的项目开10万元罚单。

2: 准备交工的项目，全面检查逐项对照发放的表格进行，结果当天出上报，最后运维检查不行不接受。

3: 范家庄电缆啥时能到齐？计划啥时完工？

尹工:

1: 电缆到了抓紧增加机械人员，全面开展施工。

2: 把运电缆司机的号码报上来，各种型号的电缆啥时到货，电缆不到每天考核罚款。

周工:

1: 电缆到后抓紧送检，箱逆变基础防水排水，电缆头的制作抓紧进行。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.9.1

注:会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第36次范家庄监理例会会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	电 话
王 晓 磊	森源		13017678059
张 小 强	森源		13732723375
李 刚	森源		13643747160
周俊超	森源		15637406150
李 阳	元阳		
张 强	正源		

