


第3次窑窑庄监理例会会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王 晓 磊	森源		1301767589
吴少峰	森源		
姜福强	森源		
郭 玉 峰	森源		
郭 玉 峰	森源		
周俊超	森源		
李 向 阳	元熙		
张 子 强	正德子		



会 议 纪 要

编号: ZHJL-YZHS-037

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	梨园沟村委会议室	会议时间	2017.9.7 下午 16 点
会议主持人	张广钦		
会议主题: 推进度 保质量 解问题			
上次会议问题落实情况: 1: 2*70、2*95、3*185 电缆到场, 高压电缆未到。 2: 2*70 电缆敷设 1MW, 累计敷设完成 2MW。 3: 围栏施工完成 100 米, 累计完成 3800 米。			
本次会议内容: 施工方 李工: 本周施工情况: 1: 2*70 电缆敷设完成 1MW, 累计敷设完成 2MW。 2: 4#、8#区围栏安装 100 米, 围栏施工累计完成 3800 米。 3: 1*4 电缆正负极连接, 通讯电缆汇流箱压线。 下周计划: 1: 高压电缆 15 号到场, 高压电缆到货后 20 天完工。 2: 2*70、2*95 电缆敷设 8MW, 电缆沟开挖 200 米。 3: 围栏施工安装 400 米, 完成 4200 米。 4: 增加现场施工人员、施工机械, 抓紧剩余工作施工、整改。 主要问题: 电缆、施工人员、机械、计划管理 监理方 张工 1: 剩余电缆还得抓紧, 到场电缆必须于 9.14 前敷设完成。 2: 增加施工人员、机械抓紧时间往前赶。 3: 购买光伏连接器插头的插芯必须与壳为同一厂家, 否则不得使用。 业主方 王总 1: 范家庄到场的电缆 9 月 14 日前必须敷设完成, 不管刮风下雨。完不成按节点考核。 2: 到收尾了, 抓紧干, 把事做好, 资料整改同工程同时进行, 不行就开罚单。			

3: 围网剩余工程量进行统计, 把所需材料量报上来。

于工:

1: 485 电缆接线完成的做好检查, 看是否错误, 对照所发视频, 不懂再问。

尹工:

1: 3*70、3*120 电缆邢总说 15 日到, 到场的电缆 9 月 14 日前敷设完成, 增加人员、机械, 按节点按时完成, 完不成一直考核。

周工:

1: 箱逆变基础排水, 正负极插头的插芯抓紧落实。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.9.8

注:会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。