

第38次范家庄监理例会会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王 晓 磊	森 源		13017675059
吴 少 峰	森 源		
尹 明	森 源		13643747160
周俊超	森 源		
李 勾 阳	元 熙		15937473990
张 子 敏	正 衡		



会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-038

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	梨园沟村委会议室	会议时间	2017.9.14 下午 16 点
会议主持人	张广钦		
会议主题： 推进度 保质量 解问题			
上次会议问题落实情况： 1：2*70、2*95、3*185 电缆到场的敷设完成，剩余电缆 18 日到。 2：2*70、2*95 电缆敷设完成 6MW, 累计敷设完成 6MW。 3：围栏施工完成 200 米，累计完成 4080 米。			
本次会议内容： 施工方 李工： 本周施工情况： 1：2*70、2*95 电缆敷设完成 6MW, 汇流箱接线完成 6MW。 2：4#、8#区围栏安装 200 米，围栏施工累计完成 4080 米。 3：3*185 电缆敷设完成，压线完成 2MW。 下周计划： 1：高压电缆 18 号到场，高压电缆到货后 20 天完工。 2：2*70、2*95、3*185 电缆敷设 8MW，电缆沟明天开挖，计划完成 400 米。 3：围栏施工安装 400 米，完成 4480 米。 4：增加现场施工人员、施工机械，抓紧剩余工作施工、整改。 主要问题：电缆、施工人员 、机械、计划管理 监理方 张工 1：剩余电缆必须于 9.18 到场，电缆沟明天开挖，未落实按规定处罚。 2：增加施工人员对未完部分抓紧施工，已完的检查整改。 3：施工用材料计划准备，材料送检试验，资料收集整理同施工同步。 业主方 王总 1：周日检查的事安排落实好。 2：除了元熙，要退场的，走之前把一切整好，并网前留下电气人员配合好。			

吴工:

- 1: 并网前, 测量检查试验合格后再送电。

尹工:

- 1: 3*70、3*120 电缆 18 日到。
- 2: 编号的问题到别的工地看一下咋编。
- 3: 监理提出了好多问题, 人员少进度慢, 增加人员、机械, 抓紧进行整改落实, 按节点按时完成, 完不成按规定考核。

周工:

- 1: 围网的事, 接线插头的事抓紧落实解决。
- 2: 2#箱逆变内接线盘松动, 施工用梯子少不安全。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.9.15

注:会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。