

第39次甘泉庄监理例会 会议签到表

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	电 话
王 晓 磊	森源		
张 小 峰	森源		
吴 少 峰	森源		
田 俊 超	森源		
张 予 领	正衡		
李 向 阳	元熙		



会 议 纪 要

编号: ZHJL-YZHS-039

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	升压站会议室	会议时间	2017.9.21 下午 16 点
会议主持人	张广钦		
会议主题： 推进度 保质量 解问题			
上次会议问题落实情况： 1： 3*185 电缆到场的敷设完成 7MW，电缆沟开挖完成 500 米。 2： 2*70、2*95 电缆敷设完成 7MW，累计敷设完成 7MW。 3： 围栏施工完成 200 米，累计完成 4280 米。			
本次会议内容： 施工方 李工： 本周施工情况： 1： 2*70、2*95 电缆敷设完成 7MW，汇流箱接线完成 7MW。 2： 4#、8#区围栏安装 200 米，围栏施工累计完成 4280 米。 3： 3*185 电缆敷设完成 7MW，电缆沟开挖完成 500 米。 4： 剩余电缆具体到货时间，会后见了邢总再汇报。 下周计划： 1： 高压电缆到场，剩余其他电缆全部到场。 2： 2*70、2*95、3*185 电缆敷设 8MW，电缆沟开挖计划完成 900 米。 3： 围栏施工安装 300 米，完成 4580 米。 4： 增加现场施工人员、施工机械，剩余工作施工、整改。 主要问题： 电缆、施工人员 、机械、计划管理 监理方 张工 1： 剩余电缆必须立即到场，电缆不到已严重影响后序工作施工，未到实按规定处罚。 2： 增加施工人员、机械抓紧施工，已完的工作检查整改。 3： 抓质量进度的同时，加强安全管理力度，防止安全事故发生。 业主方 王总 1 电缆的事，把厂家的电话要回来落实一下，不到开联系单罚款单。			

2: 9月26日停电的事已报, 目前来说9月25日前把光伏区检查的工作做好, 特别是元熙, 这次不检查, 再来的费用由你们自己出。

吴工:

1: 并网前, 做好测量检查工作, 试验合格后再送电。

周工:

1: 接线插头的事抓紧安排人员施工。

2: 箱逆变基础的排水管, 对拉丝孔的封堵抓紧进行。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元熙建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.9.22

注:会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。