

会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-041

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

光伏区集电线路120MWp光伏及电项目				签发:
会议地点	升压站会议室	会议时间	2017.10.12 下午 15 点	
会议主持人	张广钦			
会议主题: 推进度 保质量 解问题				
上次会议问题落实情况:				
1: 3*185 电缆到场的敷设完成 8MW, 电缆沟开挖完成 780 米。				
2: 2*95 电缆敷设完成 7MW, 2*70 累计敷设完成 7.5MW。				
3: 围栏施工完成 200 米, 累计完成 4410 米。				
本次会议内容:				
施工方				
李工:				
本周施工情况:				
1: 2*95 电缆敷设完成 7MW, 2*70 电缆敷设完成 7.5MW, 2*70 电缆沟开挖 15 米。				
2: 围栏安装 200 米, 围栏施工累计完成 4410 米。				
3: 3*185 电缆敷设完成 8MW, 电缆沟开挖完成 730 米。				
下周计划:				
1: 高压电缆、剩余其他电缆 10 月 15 到场, 电缆送检试验。				
2: 2*70、2*95、3*185 电缆敷设 8MW, 电缆沟开挖计划完成 400 米, 累计完成 1100 米。				
3: 围栏施工安装 300 米, 累计完成 4700 米。				
4: 增加现场施工人员、施工机械, 剩余工作施工、整改。				
主要问题: 电缆、施工人员、机械、计划管理				
监理方				
张工				
1: 剩余电缆抓紧落实 10 月 15 日必须到场, 已严重影响施工, 未到按规定处罚。				
2: 增加施工人员进行整改和未完工作施工, 电缆沟落入土石的要清除干净。				
3: 10 月 30 日前争取把剩下的做完, 赶上光伏区检查验收。				
4: 加强安全生产管理力度, 防止安全事故发生。				
业主方				
王工				
1: 月底前的验收, 三次并做二次, 到时验收达到一次通过, 重要检查的地方一定要处				

理好。

2: 下雨天气多, 土建情况应重点排查电缆沟冲毁、箱变基础内有无积水, 这两排查一遍。

赵工:

1: 月底省质检中心站验收, 确保最后一次验收, 不能有大的问题, 资料要整好。

2: 范家庄高压电缆抓紧埋上, 争取能参加这次验收。

崔工:

1: 资料调试方案, 电气那一块查一查补一补。

尹工:

1: 电缆接线再检查一遍, 看看有没有丢失。

2: 资料部分也很重要, 要认真检查, 做到齐全不缺。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元鼎建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.10.13

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 范家庄 监理例会会议签到表 41 次

[illegible]