

会议纪要

编号: ZHJL-YZHS-044

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	升压站会议室	会议时间	2017.11.2 下午 15 点
会议主持人	张广钦		
会议主题: 推进度 保质量 解问题			
上次会议问题落实情况: 1: 电缆全部到场, 电缆沟开挖基本完成, 电缆送检试验。 2: 2*95 电缆敷设完成 8MW, 2*70 累计敷设完成 8MW。通讯电缆敷设完成 8MW。 3: 3*70、3*120 电缆展放完成 8MW, 电缆敷设完成 5MW。			
本次会议内容: 施工方 李工: 本周施工情况: 1: 2*95 电缆敷设完成 8MW, 2*70 电缆敷设完成 8MW。 2: 电缆送检试验。 3: 3*185 电缆敷设完成, 电缆沟开挖基本完成, 沟内清理铺沙。 4: 3*70、3*120 电缆展放完成 8MW。电缆敷设 5MW。 下周计划: 1: 箱逆变基础开始回填。 2: 2*70、2*95 电缆敷设完成, 电缆沟清理铺沙。 3: 围栏施工安装 400 米, 累计完成 4800 米。 4: 3*70、3*120 电缆敷设完成, 高压电缆头制作。 5: 未完工作抓紧施工, 已完区域检查、整改。 主要问题: 施工人员、计划管理 监理方 张工 1: 光伏区遮光的光伏板, 抓紧检查统计落实整改。 2: 电缆沟内落入的石块清理干净后再进行铺沙。 3: 电缆铺沙的厚度按设计和规范要求, 厚度达不到必须返工。 4: 麻地川地界围栏抓紧安排人施工。 业主方			

范总

- 1: 20号并网, 统计一下所有剩余的工作量。
- 2: 天气渐干, 防火隔离带再清一下, 各光伏区要做好防火消防安全问题。

王总

- 1: 即将并网的光伏区, 把要整改的工作抓紧做好, 资料准备齐, 确保并网成功。

尹工

- 1: 电缆敷设按要求进行, 不合要求的必须整改, 剩余工作抓紧安排人员进行, 进度按计划的进行。

周工

- 1: 6#、7#区围网安装、电缆头制作、箱逆变接线基础回填抓紧进行。

主送单位	许昌森源新能源发电有限公司范家庄项目部		
抄送单位	河南元阳建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.3

注:会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 范家庄监理例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
范公	森源		15139989052
王光磊	森源		13017675059
孙怀选	森源		
孙怀选	森源		13733723375
李习阳	元熙		
李习阳	森源		13643747160
周超	森源		15637406150
张江秋	正德子		

