

会 议 纪 要

编号: ZHJL-YZHS-045

工程名称: 鑫源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	升压站会议室	会议时间	2017.11.9 下午 15 点
会议主持人	芮金连		
会议主题: 推进度 保质量			
上次会议问题落实情况:			
1: 电缆敷设基本完成, 电缆沟铺沙盖砖。			
2: 围网施工完成 600 米, 累计完成 5220 米。			
3: 3*70、3*120 电缆敷设完成 8MW, 电缆沟回填 1MW。			
本次会议内容:			
施工方			
邢总			
本周施工情况:			
1: 3*120 电缆敷设完成 8MW, 3*70 电缆敷设完成 8MW。			
2: 围网施工 600 米, 累计施工完成 5220 米。			
3: 电缆沟开挖基本完成, 沟内清理铺沙、盖砖、回填 1MW。			
4: 箱变基础预留洞封堵, 四周清理准备回填。			
下周计划:			
1: 箱变基础回填完成, 散水护坡开始制作。			
2: 光伏区内电缆桥架整改, 盖板安装。			
3: 围网施工除施工预留外, 基本完成。			
4: 3*70、3*120 电缆敷设完成, 高压电缆头制作。			
5: 未完工作全面开始施工, 争取 16 日并网。			
主要问题: 施工人员, 计划管理			
监理方			
芮总			
1: 磊家庄 16 号结束, 任务还不小, 汇流箱编号等工作未作, 好好安排一下。			
2: 2*70 电缆入地用套管保护, 电缆头制作者人太少, 应增加施工人员。			
张工:			
1: 电缆沟回填, 报业主监理验收后才能进行。			
2: 箱变基础回填, 高压电缆头制作抓紧进行。			

3: 光伏区防火, 杂草清理, 防火隔离带设置抓紧安排落实。

业主方

范总

- 1: 光伏区的扣子就在范总肩上了, 就在范家庄, 382、660。
- 2: 电缆方面是零容忍, 不是发个照片, 要有责任心要发现问题。

王总

- 1: 范家庄电气施工质量把关不严, 电缆地上放的, 石头压住的, 编号啥时编。

于工

- 1: 范家庄施工质量得把好关, 从源头把好, 电缆头制作工艺要重视。

尹工

- 1: 电缆敷设未按要求报验, 罚单已开出, 下次加倍处罚。
- 2: 电器试验、耐压试验、变压器油送检抓紧安排。

周工

- 1: 斜穿路面的电缆未敷钢管的敷上, 散水护坡抓紧上人, 直埋电缆王总、于工说的问
题已多日, 至今未整改, 再不整改只有罚款了。

主送单位 许昌鑫源新能源发电有限公司范家庄项目部

抄送单位 河南光耀建筑工程有限公司

发文单位 河南正能电力工程监理有限公司

发文时间

2017.11.10

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 董永立 会议签到表 45 次

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
丁公	森源		1593989052
王政敏	森源		
于协进	森源		
丁公	森源		1360370716
王政敏	森源		
张只青	无业		
王政敏	正颌子		1525766296
张只青	正颌子		