

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 031

分部工程		主持人	南振军
会议地点	现场项目部会议室	会议日期	2017.6.3

会议主要议题:

工程交接、质量.

签到者	工作单位	职务	联系电话	地址
林德气	创世辉腾		1868402803	
林德气	创世辉腾		18111937933	
南振军	常州正衡电力工程监理有限公司	总监	13582453199	妙西镇西村.
陈心	CSC	Co	13828892070	
许峰	CSC		18879427458	
李永学	安徽恒发建设		15726900556	
周云	安徽恒发建设		18655321217	
陈殿虎	常州正衡电力工程监理有限公司		13775746022	

附件：

会议纪要

编号：031

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发：

会议时间：2017 年 6 月 3 日 14:30

会议地点：现场项目部会议室

参加人员：创世辉腾：韩 力 林德全 程 浩

监理单位：贵振军 陈殿虎

施工单位：裴 彬 许 峰（深圳蓝波）

高 云 方玉雪（安徽皓辰）

主持人：贵振军

会议内容：

一、现场进度情况：

- 1、开关站电气设备二次调试完成 99%；
- 2、光伏区光伏支架开始安装。

二、下周计划完成工程量：

- 1、开关站电气安装调试结束；
- 2、光伏区电缆开始施工，支架、组件安装。

三、创世辉腾：韩 力 林德全

- 1、严格按照最新施工计划，合理调配人员，确保 6.12 顺利并网；
- 2、光伏区电缆安装人员尽快进场施工，支架、组件安装需增加人员；
- 3、光伏区高压电缆埋深不得低于 70cm，电缆用细沙回填 20cm，敷设标砖并做好安全标识；
- 4、室外高压电缆终端制作时须避免雨水浸入，并及时做耐压试验。

四、施工单位：裴 彬 高 云 许 峰 方玉雪

- 1、汇报本周工程完成情况及下周计划安排；
- 2、6 月 6 日前完成建模合同的签订；
- 3、6 月 8 日前完成 A 区两个箱变到开关站高压电缆的敷设、连接；
- 4、6 月 10 日前完成两个箱变之前所有工序（低压电缆的敷设、连接，支架、组件的安装等）。

五、监理单位：贵振军

- 1、施工单位应增加光伏区施工人员，确保 6.12 顺利并网；

2、光伏区剩余辅材应及时进场；

3、光伏区 1#、2#方阵施工时，应及时对施工人员进行交底，避免损坏已种植的农作物；


4、并网前电气施工单位必须补齐所有的资料；

5、光伏区工程资料应及时报审；

6、开关站电气安装工程抓紧时间消缺，运维人员尽快进场。

六、协调问题：

无



本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。