

监理例会签到表

工程名称：吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号：037

分部工程	光伏区组件安装	主持人	黄振军
会议地点	施工现场项目部会议室	会议日期	2017.09.28
会议主要议题：			
光伏区施工进度、质量、开关站的消缺。			
签到者	工作单位	职务	联系电话
王洪	创世辉腾	现场负责人	18616393561
黄振军	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	13582453119
吴少坤	常州正衡电力工程监理有限公司	土建监理	18841420060
王峰	湖州蓝波	项目经理	18879027458
陈永新	湖州蓝波	资料员	18689602826
周云	安徽皓辰	项目经理	18655321217
陈怡进	安徽皓辰	资料员	18326133358
李亚波	安徽皓辰	项目负责人	15726900556
张正文	安徽皓辰	现场负责人	13965166028
杨默	安徽皓辰	土建专工	18156303850
司长孔	湖州蓝波	材料员	15617098708
林	湖州蓝波	安全员	1822861601
钟根泉	湖州蓝波	土建工程师	15202248620



附件:

会议纪要

编号: 037

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发: 黄振军

会议时间: 2017 年 9 月 28 日 14:30

会议地点: 开关站会议室

参加人员: 创世辉腾: 程浩

监理单位: 黄振军 吴少坤

施工单位: 许峰、陈奕森、司长礼、钟根泉、林凌 (深圳蓝波 总包)

高云、方玉雪、张正文、杨墨、储怡进 (安徽皓辰 分包)

主持人: 黄振军

会议内容:

一、 现场进度情况:

- 1、 光伏区组件、支架、电缆等材料全部到场 6.8MW;
- 2、 光伏区组件还差 123 组没有安装; (不包括没有浇筑的基础)
- 3、 开关站配电房仓库继续消缺;
- 4、 所有电缆及箱逆变器全部到场;
- 5、 光伏区剩余 120 个支架基础没有开槽;
- 6、 没有浇筑的支架基础还有 240 个。

二、 下周计划完成工程量:

- 1、 光伏区所有剩余的支架基础全部浇筑结束;
- 2、 光伏区所有剩余的支架全部安装结束;
- 3、 光伏区所有剩余的组件全部安装结束;
- 4、 进入开关站的道路硬化工作开始施工;
- 5、 开关站配电房电缆沟漏水事宜彻底整改结束;
- 6、 开关站其它消缺项本周内结束; (包括站内消防设施、消防验收报告等)
- 7、 光伏区排水沟继续施工;
- 8、 光伏区四周围栏本周内开始施工;
- 9、 光伏区剩余的防雷接地焊接工作本周内结束;
- 10、 光伏区 3#4#5#逆变器内的高压接头耐压试验本周内结束。



三、创世辉煌：程 浩

- 1、所有的工程资料必须在 10 月 10 日前全部做完，以备发改委检查；
- 2、光伏区剩余的支架、组件必须在10月10日前全部安装结束；
- 3、光伏区的排水沟必须在10月11日前全部施工结束；（不包括未回填的部位）
- 4、光伏区四周的围栏必须在10月20日前施工结束；
- 5、光伏区检修道路、进站道路的硬化必须在10月10日前结束；
- 6、开关站的消缺工作必须按照规范及设计要求执行，消缺结束后及时送电，不要影响光伏区的发电；
- 7、开关站尽快出具消防验收报告，配齐站内所有消防设施，不要影响节后的竣工验收工作；
- 8、光伏区所有的耐压试验必须在10月10日前完成；
- 9、关于开关站配电房电缆沟漏水事宜，要求施工单位拿出确实可行的方案，彻底解决电缆沟漏水的问题；
- 10、国庆节期间现场不要停工，克服雨季施工的难度，按照时间节点完成以上的工作量，然后据实结算工程款。如果不按照时间节点完成以上工作量，要求总包单位更换分包施工单位。

四、施工单位：许 峰 高云 方玉雪

- 1、汇报本周施工进度及下周的施工计划；（方玉雪）
- 2、保证按照时间节点完成业主单位规定的工作内容；（高云）
- 3、开关站四周防雷接地电阻重新测试，最终达到设计要求；（方玉雪）
- 4、张正文负责光伏区组件、支架、围栏的施工及人员的调动；杨默负责支架基础、开关站消缺、光伏区排水沟、进站道路硬化的施工及人员调到；方玉雪负责消防验收、资料收集、物资采购、施工现场总协调的工作。（高云）
- 5、按照业主规定的时间节点补齐所有的工程资料；（许峰、陈奕森）
- 6、9月28日晚上到现场15个安装人员负责剩余组件、支架的安装，保证不会耽误后续的验收工作；（张正文）
- 7、光伏区四周的围栏保证在业主规定的时间节点内结束；（张正文）
- 8、开关站配电房电缆沟漏水的问题保证彻底整改到位。（杨默）

五、监理单位： 黄振军

- 1、要求施工单位增加施工人员，克服雨天施工的困难，按照业主规定的节点保质保量的完成剩余工作量，不要影响湖州市发改部门的验收；
- 2、所有的防雷接地的阻值都要做成表格，分包单位项目部、总包单位项目部、监理单位项目部三方签字确认；
- 3、所有高压电缆、直流电缆的绝缘阻抗值都要做成表格，分包单位项目部、总包单位项目部、监理单位项目部三方签字确认；
- 4、要求施工单位在湖州市发改部门验收前配齐开关站内消防设施及消防验收报告；
- 5、尽快处理开关站配电房电缆沟漏水的问题（已经多次提出和下发监理工作联系单，至今没有彻底整改）；
- 6、光伏区排水沟、围栏时每道工序分包单位先进行自检，自检合格后报总包、监理项目部验收，验收合格后方可进入下道工序的施工；如果强行施工，监理项目部对该工序及后面的工序不给予认可，同时在工程资料上签署该工序不合格；
- 7、国庆假期期间现场监理人员 24 小时配合施工单位工作，可以随时报验。

六、协调问题： 无

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。