

附件:

会议纪要

编号: 033

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:

会议时间: 2017 年 6 月 16 日 14:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 程 浩

监理单位: 贲振军 陈殿虎

施工单位: 冯 进 许 峰 (深圳蓝波)

方玉雪 (安徽皓辰)

陆俊瑶 (天和电力)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、现场进度情况:

- 1、1#区域 7 个汇流箱、2#区域 4 个汇流箱已经并网发电;
- 2、5#区域光伏支架安装、低压电缆敷设。

二、下周计划完成工程量:

- 1、光伏区继续组件、支架安装、低压电缆敷设;
- 2、光伏区剩余支架基础安排施工人员进场施工;
- 3、光伏区防雷接地同步进行;
- 4、开关站土建、电气开始消缺。

三、创世辉腾: 程 浩

- 1、施工单位尽快编制切实可行的剩余工程施工计划, 力争 6.30 完成 A 区 6.8MWp 并网工程量;
- 2、开关站抓紧时间安排人员进行消缺, 尤其电缆沟的封堵尽快完善;
- 3、运维合同签订前须告知业主方, 明确各项事宜。

四、施工单位: 冯 进 许 峰 方玉雪 陆俊瑶

- 1、汇报本周工程完成情况及下周计划安排;
- 2、6 月 19 日提供开关站电气安装资料;
- 3、以 6 月 20 日为起始, 编制剩余工程施工计划。

五、监理单位：贲振军

- 1、尽快提供完整的土建、电气安装资料，包括材料的复试报告、设备的试验报告；
- 2、尽快完善消防验收工作。

六、协调问题：

- 1、开关站大门及水电尽快完善施工，方便使用。（陆俊瑶）



本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。