

附件:

会议纪要

编号: 034

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:

会议时间: 2017 年 6 月 23 日 15:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 程浩

监理单位: 贵振军 陈殿虎

施工单位: 许峰 (深圳蓝波)

方玉雪 (安徽皓辰)

主持人: 贵振军

会议内容:

一、现场进度情况:

- 1、1#区域 7 个汇流箱、2#区域 4 个汇流箱已经并网发电;
- 2、A 区光伏支架安装完成 575 组, 组件完成 258 组;

二、下周计划完成工程量:

- 1、光伏区继续组件、支架安装、低压电缆敷设;
- 2、光伏区剩余支架基础安排施工人员进场施工;
- 3、光伏区防雷接地同步进行;
- 4、组件陆续进场。

三、创世辉腾: 程浩

- 1、光伏区设备、材料抓紧时间进场, 力争 6.30 完成 A 区 6.8MWp 并网工程量;
- 2、开关站尽快安排人员进行消缺。


四、施工单位: 许峰 方玉雪

- 1、汇报本周工程完成情况及下周计划安排;
- 2、计划 6 月 30 日开关站报停检修, 10 天之内完成消缺工作;
- 3、两台箱式变压器、1590 块组件及少量电缆将陆续进场。

五、监理单位：贲振军

- 1、完善 A 区工程各项工作，包括光伏区剩余工程量、工程资料及开关站的消缺等；
- 2、需要我方签字的资料，尽快报送至我监理部。

六、协调问题：



本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。