

工程名称: 吴兴区妙西 30MWP 地面光伏发电项目

编号: 030

[illegible]

附件:

会议纪要

编号: 030

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:

会议时间: 2017 年 6 月 2 日 15:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 程浩

监理单位: 贲振军

陈殿虎

施工单位: 许峰

钟根泉 (深圳蓝波)

方玉雪

(安徽皓辰)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、现场进度情况:

1、开关站电气设备二次调试完成 99%;

2、光伏区光伏支架开始安装。

二、下周计划完成工程量:

1、开关站电气安装调试结束;

2、光伏区电缆开始施工, 支架、组件安装。

三、创世辉腾: 程浩

1、施工单位需加快进度, 同时严把质量关;

2、光伏区电缆安装人员尽快进场施工, 支架、组件安装需增加人员;

3、光伏区高压电缆埋深不得低于 700mm, 电缆上方用细沙回填 200mm, 然后敷设标砖, 最后做安全标识。

四、施工单位: 许峰 方玉雪

1、汇报本周工程完成情况及下周计划安排;

2、6 月 8 日前完成 A 区两个箱变到开关站高压电缆的敷设、连接;

3、6 月 10 日前完成两个箱变之前所有工序 (低压电缆的敷设、连接, 支架、组件的安装等)。

五、监理单位: 贲振军

1、施工单位应增加光伏区施工人员, 确保 6.12 顺利并网;

2、开关站接地阻值尽快提供设计变更单;

- 3、箱变到开关站高压电缆直埋应提前开挖基槽，减轻后续施工压力；
- 4、1#、2#光伏方阵施工时，一定要对施工人员进行交底，不要损坏已经种植的农作物；
- 5、尽快报验光伏区的施工资料；
- 6、并网前电气施工单位必须补齐所有的资料。

六、协调问题：

无



本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。